

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA NÚCLEO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NÚDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD PÚBLICA
1	Punta Arenas	2.026 personas	1. Servicios Básicos	Sanseamiento	Diseño	4024775-0	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	286.877	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	01/06/2021	Suspendido Plazo	73%	286.877	207.125	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la construcción de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implique procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce, y análisis de performance ambiental en el SEA.	Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de Cauce en la DGA. Gestiones pendientes o realizadas: se entregó autorización de representación a la empresa adjudicada, para aplicar trámites.	Avance Financiero: Estado de Pago 3/4.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
2	Primavera	795 personas	1. Servicios Básicos	Sanseamiento	Diseño	4032187-0	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE A.S. C. SOMBRERO	96.344	FNDR	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	El proceso de recepción de ofertas de la licitación pública quedó desierto y caducó la RS de la licitación. Por tanto, retrocede a etapa de formulación por Aguas Magallanes (AMA) para reevaluación.	Nudo Crítico de Avance: a la espera de reanudar el perfil actualizado por Aguas Magallanes para el ingreso a evaluación MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas: correos y reuniones con la Unidad Técnica (AMA).	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
3	Punta Arenas	1032 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40337190-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	2.702.213	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	14/12/2024	13/12/2024	70%	2.619.531	2.619.531	100%	En Red Terrestre se sigue en la instalación de materiales. Se está trabajando en la elaboración de mandatos junto con Gasco y Aseores del Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.	Elaboración de presupuestos para obras adicionales.	Efectuado el segundo anticipo, completando el monto total del subsidio. Es transferencia de obras civiles.	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
4	Punta Arenas	13624 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40335776-0	CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-50, P. ARENAS	173.918	FNDR	4. EJECUCIÓN	RECEPCION PROVISORIA	RATE DPR	12/04/2023	05/01/2024	100%	187.842	182.408	97%	Se realiza la recepción provisoria con observaciones, y acta de recepción definitiva el 28 de febrero de 2024.	JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta.	Se encuentra tramitado por la Unidad Técnica el E.P. N° 6.	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
5	Punta Arenas	3.995 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40338720-0	CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS	283.562	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RATE DPR	12/04/2023	02/02/2024	97%	278.002	269.188	97%	El proyecto se reanuda el 18.01.2024 mediante Res. Ex. (GR) n°1924 y concluyeron obras el día 31.01.24, se ejecutó la recepción provisoria con observaciones.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Pagado el Estado de Pago 7 (2023)	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
6	Natales	20.366 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40037434-0	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	1.673.755	FNDR	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	En confección de bases administrativas.	Asesoría jurídica para la elaboración de bases	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
7	Natales	100 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039562-0	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL, PUERTO EDÉN	230.000	FNDR	1. FORMULACIÓN	EVALUACION SOCIOECONOMICA	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Elaboración perfil para ingresar a MDSyF.	Adecuación de la sala de maquinas para la instalación de los generadores.	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
8	Punta Arenas	243 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	30485121-0	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICOPERLURBANOMIENTE SECTOR ANDINO	157.842	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	15/11/20217	30/12/2024	50%	157.842	67.654	43%	Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) correspondiente a la electrificación del proyecto. Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subdividido en 4 tramos). Servidumbres pendiente de definición de responsable (empresas y GORE).	Retrasos por diferencias de criterios jurídicos entre Edelmay y GORE respecto a la intervención en terrenos subdivididos mediante "acciones y derechos" para extensión de redes.	Pagado 2/4 sectores del proyecto	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
9	Natales	137 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039560-0	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	330.945	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	30/10/2023	10/01/2024	31%	90.973	79.547	87%	Contrato de Adquisición de materiales para fundaciones, se encuentra Reapropiado. - Contratación Mano de Obra para fundaciones. Trabajos terminados.	Se está evaluando alternativa de contenedores inconcretados como alternativa a la sala de máquinas. - Retraso en pagos al Contratista. Múltiples licitaciones para completar la obra	El monto correspondiente corresponde a dos contratos: C1) por materiales y elementos de construcción y C2) Por mano de obra. Se efectúa el primer pago correspondiente al Contrato C2.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
10	Porvenir	9.827 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30387773-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	439.000	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	25/02/2021	04/08/2024	80%	423.394	321.217	76%	Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Estado de Pago N° 5 de 7.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
11	Punta Arenas	124.067 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30386072-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	457.781	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	03/02/2021	28/02/2024	60%	457.781	183.092	40%	Ejecución de Etapa N° 3.1.b tramitación Permisos Ambientales Moto y Etapa 4 Ingeniería de detalles.	Se encuentra pendiente la aprobación de ampliación de plazo de la Consultoría por depender el producto (tramitación permisos) de otros servicios públicos. Atendida en revisión.	Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica N° 3 de 5.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
12	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	4003608-0	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	113.757	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OTROS	RATE DPR	01/05/2023	01/12/2023	83%	113.757	95.550	84%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipo que se encuentra pendiente.	Terminar el proyecto de Conservación del inmueble.	Con fecha 12.6.2023 se procedió al pago de la compraventa.	COMPRA DE TERRENOS
13	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40039567-0	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	50.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ANALISIS MDSyF	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	A la espera de resultado de evaluación DPR.	A la espera de resultado de evaluación DPR.	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
14	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40036441-0	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	1.950.000	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	06/09/2023	01/05/2024	10%	533.284	66.852	13%	Por completarse la entrega de suministros de materias y materiales de construcción. Se efectúa un primer proceso de licitación pública para la contratación de mano de obra que se declaró desierto.	Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato de Arrendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. No obstante, la capacidad de almacenamiento está al límite de su capacidad. Pendiente segundo llamado a licitación de mano de obra. Retraso en pagos al Contratista.	Curados los Estado de Pago de contrato C1, C2 y C4 por la Unidad Técnica. La iniciativa se divide en 5 contratos por materiales y elementos de construcción. Queda pendiente la contratación de la mano de obra.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
15	Natales	19 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40039579-0	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	352.578	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	05/06/2023	10/08/2023	55%	188.310	101.737	54%	Por completarse la entrega de suministros de materias. Se encuentra en proceso de adjudicación de la mano de obra para la construcción de cubiertas y armado de juegos.	Se encuentra pendiente la adquisición de postes de órgas que no se adjudicaron en el proceso anterior. Múltiples licitaciones para completar la obra.	Se encuentra pagado la primera etapa del proyecto consistente en las plataformas.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
16	Laguna Blanca	274 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40045157-0	REPOSICIÓN GRUPOS ELECTROGÉNICOS LAGUNA BLANCA	291.306	FNDR	4. EJECUCIÓN	CIERRE CONTRATO	RS	21/04/2023	20/10/2023	100%	286.567	286.567	100%	La ejecución finaliza en 20.10.23. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía se encuentra vigente hasta el 24.01.2024, mediante boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Tramitado y pagado Estado de Pago único con fecha 27.12.2023 con reducción por Multa, pago efectivo final por M\$ 280.836.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
17	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4003803-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	94.031	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	RATE DPR	15/09/2023	15/11/2024	100%	93.999	0	0%	Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año con término en noviembre de 2024.	Retraso en pagos al Contratista.	Terminado proyecto y tramitado Estado de Pago por la UT	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
18	Punta Arenas	1.150 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40049497-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3.569.387	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Iniciativa aprobada por el H. Consejo Regional 10.7.2023 Moción N°901, por un monto de M\$3.569.387 en proceso de Contratación, es decir, se revisa convenio de subsidio, entre empresa, asesoría jurídica, unidad técnica, entre otros, para la firma de esta programada en marzo 2024.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
19	Natales	30 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40024776-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES	386.036	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	13/12/2023	11/04/2024	78%	386.036	0	0%	Obras en ejecución.	Con acuerdo entre las partes se posterga la transferencia del subsidio a la empresa Edelmay, por falta de disponibilidad presupuestaria, según Certificado DPR N°094 de fecha 02/11/2023.	Sin avance financiero, se encuentra en tramitación la transferencia del Subsidio.	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
20	Punta Arenas	120 personas	1. Servicios Básicos	Sanseamiento	Ejecución	40048901-0	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	400.000	FNDR	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Últimos ajustes del Perfil a la espera del Resumen Ejecutivo que debe entregar Aguas Magallanes. Después de eso se presentará a evaluación de MDSyF.	Mientras no haya claridad de la Glosa 06A) se considera anejar a esta iniciativa los arranques de Pampa Redonda Bap, lo que implicará un retraso en la formulación. Baja capacidad de formulación AMA.	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
21	Punta Arenas	1.120 personas	1. Servicios Básicos	Infraestructura	Diseño	40048447-0	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAP, PUNTA ARENAS	283.000	FNDR	3. CONTRATACIÓN	Licitación	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Licitación por Aguas Magallanes publicada a mediados de febrero, con plazo esperado de adjudicación a mediados de abril 2024.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
22	Natales	137 personas	3. Otros - Estudios	Electrificación	Ejecución	40042916-0	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN	250.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se elaboran términos de referencia del proyecto ambiental, pero se encuentra a la espera de definiciones para el proyecto de la Minihidrocentral de Puerto Eden.	Definición de equipo que participa en el proyecto y productos que engloba el proyecto, ya que requiere de Consulta Indígena, Evaluación Ambiental y Diseño.	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORIA
23	Punta Arenas	54 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40052080-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	109.790	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	El monto programado de la iniciativa se reduce a un total de M\$109.790 pesos chilenos con la obtención de la RS. A la espera de firma de convenio.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
24	Punta Arenas	40.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40052032-0	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL	52.113	FNDR	4. EJECUCIÓN	OTROS	RATE DPR	16/08/2023	01/03/2024	80%	32.829	28.088	86%	Adjudicada parcialmente licitación 1609-13-E273. Se envía a DPR para reevaluar ampliación de compra de equipos y de la cual se remite aprobación quedando en M\$ 52.113.	A la espera de asignación presupuestaria.	Terminado por la UT	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
25	Punta Arenas	3.600 personas	3. Otros - Programas	Otros	Ejecución	40058517-0	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERLURBANOS, PUNTA ARENAS	405.585	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se encuentra en elaboración el Convenio de Mandato para su firma en el mes de marzo.	A la espera de asignación presupuestaria.	Sin avance financiero	CONVENIO UMAG / ASIGNACIÓN DIRECTA
26	Punta Arenas	36	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40060243-0	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37.5 - 32 PUNTA ARENAS	457.131	FNDR	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPR PARA INGRESO S.N.I.	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de redes eléctricas y financiados con recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa de extensión de red sector sur.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
27	Punta Arenas	1.444	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40052598-0	CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	132.458	FNDR	2 IDENT. PRESUPUESTARIA	TR. DECRETO CONTRALORIA	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se encuentra en proceso de Toma Razon en Contraloría la Resolución de Identificación Presupuestaria del proyecto.	A la espera de asignación presupuestaria.	no aplica	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
28	Punta Arenas	120.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40058532-0	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	5.329.384	FNDR	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	En preparación bases administrativas y técnicas para licitación	A la espera de asignación presupuestaria.	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUB. 22