

Nº	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA INICIATIVA	SUBPRO	ETAPA S.N.I.	CODIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (MIL ESTIMADO)	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.L.	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA TERMINO EJECUCION	%AVANCE FISICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	%AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO	NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	PROFESIONAL DTI	DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD CONTRATO
1	Punta Arenas	2.026 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	4.002475-0	CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDOS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	286.877	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	01/09/2021	Suspendido Plazo	73%	286.877	207.125	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que incluye un proceso a término como la subcontrata DGA modificación de causa, y análisis de patrimonio ambiental en el SSA.	No: Criterio de Avance: aprobación de modificación de Causa en el monto total del estudio, se entregó autorización de suscripción a la empresa adjudicatara, para aplicar términos.	GSB	Avance Financiero: Estado de Pago 3/4	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORÍA
2	Primavera	796 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	4.002187-0	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE A.S. S.C. SOMBERO	96.344	FNDR	3. CONTRATACION	REVALUACION INICIATIVA	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	El proceso de recepción de ofertas de la licitación pública quedó desierta y canceló la RS de la iniciativa. Por tanto, Agnes Magallanes (AMM) actualiza proyecto para reevaluación.	No: Criterio de Avance: aprobación de modificación de Causa en el monto total del estudio, se entregó autorización de suscripción a la empresa adjudicatara, para aplicar términos.	GSB	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
3	Punta Arenas	1032 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	4.003190-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANIMO, PUNTA ARENAS	2.702.213	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	14/12/2022	13/12/2024	82%	2.619.531	2.619.531	100%	En fase Técnica se sigue en la instalación de medidores. Se está trabajando en la elaboración de Manual sobre Gas y Asesoros del Proyecto, para la medición de los servidumbres de dichos cañeros, y compromisos de entrega de servidumbres de paso.	En preparación antecedentes para la reevaluación del proyecto que permitirá ampliar la cobertura.	XBV	Efectuado el segundo anticipo, completando el monto total del estudio. Es transferencia de obras civiles.	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
4	Punta Arenas	1304 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.003579-0	CONSERVACIÓN REDES SOCIALES U.V. 21-48-49, P. ARENAS	173.918	FNDR	4. EJECCUACION	RECOPROIN PROVISORA	RATE DPR	12/04/2023	05/01/2024	100%	187.842	187.842	100%	Se realizó la recepción provisional con observaciones, y acta de recepción definitiva el 28 de febrero de 2024.	A/ Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos menores en otras sedes, el no poder ampliar el contrato original.	CVM	Se encuentra tramitado por la Unidad Técnica e I.P. N° 7	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
5	Punta Arenas	3.995 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.003720-0	CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS	283.562	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RATE DPR	12/04/2023	02/02/2024	100%	278.008	278.008	100%	El proyecto cuenta con Resolución Ex. (GR) N°133/2024 que aprueba la Recepción Definitiva del Contrato.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	XBV	Se cursó el último estado de pago (EP #1) el 1-04-2024, con el cual se cumple el 100% del avance financiero del contrato.	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
6	Natiales	20.368 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.002345-0	REPÓSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	1.673.755	FNDR	3. CONTRATACION	ELABORACION BASES	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Basees Técnicas terminadas y validadas por la Energía y Bases Administrativas en correcciones finales.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
7	Natiales	100 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.002662-0	REPÓSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL PUERTO EDÉN	213.041	FNDR	1. FORMULACIÓN	ENVÍO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Paqé terminado en proceso de envío a DPIR para evaluación.	Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los equipos, lo que aún se encuentra en proceso de formulación.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
8	Punta Arenas	243 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	3.0485121-0	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERLUBANO PONIENTE SECTOR ANIMO	157.842	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	15/12/2017	30/12/2024	59%	157.842	67.654	43%	Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) correspondiente a la señalización del proyecto. Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subsistema de 4 tramos). La Empresa está solicitando servidumbre de paso de los Caminos Públicos. El Gore por medio de Of. Ord. de fecha 08.05.2024 solicita al Municipio autorización para incidir obras en dicho camino, y compromisos de entrega de Servidumbres de Paso.	Retrasos por diferencias de criterios jurídicos entre Edilnabg y UGRIE respecto a la intervención en terrenos subdivididos mediante "accesos y derechos" para extensión de redes.	ACC	Pagado 2/4 sectores del proyecto	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
9	Natiales	137 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.002660-0	REPÓSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	330.945	PROVISIÓN	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	30/10/2023	10/01/2024	31%	90.973	90.973	100%	- Contrato de Adquisición de materiales para fundiciones, se encuentra Recepcionado. - Contratación Mano de Obra para fundiciones. Trabajos terminados.	Se encuentra en la etapa final el diseño en base al cálculo estructural de la malla soporte para la alternativa de corredores cigarreros/mojes.	CVM	El monto contratado corresponde a diez construcciones (C2) Por mano de obra. Pagados todos los estados de pago por el organismo.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
10	Puerto Montt	9.927 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	3.068773-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	429.000	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	25/02/2021	04/08/2024	80%	423.394	321.217	76%	Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Secundarios en Trámite.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	FFA	Estado de Pago N° 5 de 7.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORÍA
11	Punta Arenas	124.067 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	3.068807-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES	457.781	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	03/02/2021	28/02/2024	60%	457.781	165.783	36%	Ejecución de Etapa N° 3.1.1 tramitación Permisos Ambientales Marítima y Etapa 4 generación de detalles.	Se encuentra pendiente la aprobación de ampliación de plazo de Consultoría por depender el producto (tramitación permisos) de otros servicios públicos. Atende a revisión.	DJM	Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica N°3 de 5.	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORÍA
12	Natiales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	4.002668-0	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	113.757	PROVISIÓN	4. EJECCUACION	OTROS	RATE DPR	01/05/2023	01/12/2023	83%	113.757	95.550	84%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentran pendientes.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	RFO	Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la compraventa.	COMPRA DE TERRENOS
13	Natiales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	4.002667-0	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	50.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ANÁLISIS MDIWF	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Enviado a evaluación DPR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Al 04.04.2024 no se ha respondido respuesta por parte de la DGRS.	Enviado a evaluación DPR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024.	RFO	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
14	Natiales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.003641-0	REPÓSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	1.950.000	PROVISIÓN	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	06/09/2023	01/05/2024	25%	533.284	442.620	83%	Los materiales se están accopando en la explanada del terminal portuario. Confirme a ello, se suscribió Contrato de Arrendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. No obstante, la capacidad de almacenamiento está al límite de su capacidad. Por lo cual se está buscando alternativas de mayor capacidad de almacenamiento y la redistribución junto con el propio resto a lugar de obra. Pendiente segundo llamado a licitación de mano de obra.	Los materiales se están accopando en la explanada del terminal portuario. Confirme a ello, se suscribió Contrato de Arrendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. No obstante, la capacidad de almacenamiento está al límite de su capacidad. Por lo cual se está buscando alternativas de mayor capacidad de almacenamiento y la redistribución junto con el propio resto a lugar de obra. Pendiente segundo llamado a licitación de mano de obra.	CVM	La iniciativa se divide en 6 contratos por materiales y elementos de construcción.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
15	Natiales	19 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.003679-0	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	352.578	PROVISIÓN	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	05/06/2023	10/08/2023	70%	217.685	155.399	71%	Por completarse la entrega de suministros de madera. Se encuentra en proceso de adjudicación de la mano de obra para la construcción de cobertres y armado de puentes.	Por completarse la entrega de suministros de madera. Se encuentra en proceso de adjudicación de la mano de obra para la construcción de cobertres y armado de puentes.	CVM	Se encuentra pagado la primera etapa del proyecto correspondiente a la primera licitación. Además, de los largos y metiles y mobiliario urbano que conformarán las plazas de juegos infantiles.	LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS
16	Laguna Blanca	274 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.004517-0	REPÓSICIÓN GRUPOS ELECTROGENOS LAGUNA BLANCA	291.306	FNDR	4. EJECCUACION	CIERRE CONTRATO	RS	21/04/2023	20/10/2023	100%	286.567	286.567	100%	La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía de fe y oportuno cumplimiento del contrato se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones a la TIT y a la DGRS.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	VHG	Tramitado y pagado Estado de Pago único con fecha 27.12.2023 con reducción por Multa, pago efectivo final por M\$ 285.836.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
17	Natiales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.003803-0	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	94.031	PROVISIÓN	4. EJECCUACION	OPERACIÓN	RATE DPR	15/09/2023	15/11/2024	100%	93.999	93.999	100%	La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía de fe y oportuno cumplimiento del contrato se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones a la TIT y a la DGRS.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	CVM	Proyecto terminado y pagado.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
18	Punta Arenas	1.150 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	4.004987-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL QDO BUENO- CALAFATE- ROBLEDA, PUNTA ARENAS	3.569.387	FNDR	3. CONTRATACION	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra prorrogado hasta el mes de junio.	A la espera de contar con Certificado de Asignación Presupuestaria para envío a forma de transacción del primer anticipo correspondiente a 25% del total.	XBV	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
19	Natiales	30 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.002476-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE- CRUCIL RUTA 29 CH. NATIALES	386.036	FNDR	4. EJECCUACION	EJECUCION OBRAS CONSULTORIA	RS	13/12/2023	11/04/2024	100%	386.036	386.036	100%	Obras terminadas. Acta de Recepción de obras. Las firmas con fecha 17.04.2024.	Beneficiarios en proceso de aprobación de proyectos interiores para conexión a la red.	ACC	Subsidio entregado en su totalidad.	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
20	Punta Arenas	120 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Ejecución	4.004890-0	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	400.000	FNDR	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Últimos datos del Perfil a la espera del Resumen Ejecutivo que debe entregar Agnes Magallanes. Después de eso se presenta a evaluación de MDIWF.	Mientras no haya claridad de la OSA 06 se considera agregar a esta licitación los arranques de Parque Rotonda Bajo, lo que implicará un retraso en la formulación. Bajo capacidad de formulación AMM.	MAD	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
21	Punta Arenas	1.120 personas	1. Servicios Básicos	Infraestructura	Diseño	4.004847-0	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR FARMIA REDONDA (BAJO), PUNTA ARENAS	283.000	FNDR	3. CONTRATACION	LICITACION	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Licitación por Agnes Magallanes publicada a mediados de febrero. Pendiente la adjudicación del presupuesto disponible.	Indicativo debe someterse a reevaluación por cuanto los montos detectados superan el presupuesto disponible.	GSB	Sin avance financiero	CONVENIO GORE AGUAS MAGALLANES
22	Natiales	137 personas	3. Otras - Estudios	Electrificación	Ejecución	4.0042916-0	DIAGNÓSTICO SOCIOCOMUNITARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN	250.000	PROVISIÓN	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se elaboraron términos de referencia del proyecto y productos que engloba el proyecto, ya que requiere de Consulta Indígena, Evaluación Ambiental y Diseño.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	ASG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA DE CONSULTORÍA
23	Punta Arenas	54 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.005208-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LINCH- CAMINOS 18-19 PUNTA ARENAS	109.790	FNDR	3. CONTRATACION	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	0%	109.790	0	0%	El convenio se firmó con la empresa Edilnabg, con fecha 12 de marzo de 2024.	Se adjudicó el montaje la subcontrata para ejecución de obra de faja de Edilnabg y posterior servidumbres, como condición para inicio de obras.	ACC	Sin avance financiero	TRATO DIRECTO EMPRESA DISTRIBUIDORA
24	Punta Arenas	40.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	4.005203-0	ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL	52.113	FNDR	4. EJECCUACION	OTROS	RATE DPR	16/09/2023	01/03/2024	80%	32.629	28.088	86%	Licitación de adquisición de instrumentos y equipos para la Unidad Técnica DTI. Adjudicado provisionalmente. Licitación 1809-13-LE23. Adjudicatario: Licitación 1809-26-LE23. Se envió a DPIR para reevaluación la ampliación de compra de equipos, la cual se está recomendando por un monto de M\$ 55.113.	No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin embargo, se encuentra pendiente la licitación de equipos informáticos.	RFO	Se mantiene pendiente el pago de dos equipos medidores que fueron dañados mediante LP 1809-25-LE23.	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
25	Punta Arenas	3.600 personas	3. Otras - Programas	Otras	Ejecución	4.005817-0	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERLUBANO, PUNTA ARENAS	405.585	FNDR	3. CONTRATACION	CONTRATO	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se encuentra en proceso de ejecución de Obras, para luego ser enviada a Trámite de la Contratación Regional. Posteriormente se firmará el Convenio de Mandato, el que se espera firme en el mes de junio.	Se encuentra pendiente la asignación presupuestaria.	MAD	Sin avance financiero	CONVENIO UMAG / ASIGNACION DIRECTA
26	Punta Arenas	38	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	4.002043-0	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	457.131	FNDR	1. FORMULACIÓN	ENVÍO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024 del 20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de redes eléctricas y financiación con recursos del FOND, se procedió a reevaluar la alternativa de extensión de red del sector sur.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	VHG	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE EQUIPOS
27	Punta Arenas	1.444	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.005299-0	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	132.458	FNDR	2. IDENT. PRESUPUESTARIA	TR. DECRETO CONTROLADORA	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Resolución TR N20 de 08.04.2024 crea e identifica asignación presupuestaria del proyecto. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 30.04.2024, aprueba la ejecución de la mencionada indicación por un monto total de M\$14.458. Se encuentra en proceso Resolución que aprueba y asigna funciones de las Cárteras Técnica y Financiera.	Basees Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos en proceso de revisión para su pronto levantamiento a la espera de última resolución.	CVM	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA CONSERVACIÓN
28	Punta Arenas	120.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	4.005832-0	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	5.329.384	FNDR	3. CONTRATACION	ELABORACION BASES	RATE DPR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	En preparación bases administrativas y técnicas para licitación	A la espera de asignación presupuestaria para envío de bases a Contraloría.	XBV	Sin avance financiero	LICITACIÓN PÚBLICA SUB. 22