

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO
1	Punta Arenas	2.026 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40024775-0	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	286.877	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	01-06-2021	Suspendido Plazo	76%	286.877	207.125	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Aprobación de modificación de Cauce en la DGA.	Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
2	Primavera	795 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40032187-0	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	156.789	FNDR	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18.12.2024 informa aprobación del CORE por incremento de M\$ 60.446. En proceso de firma Convenio Mandato Complementario.	A la espera de tramitación presupuestaria y Mandato complementario.	Sin avance financiero
3	Punta Arenas	1032 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40037190-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	3.047.808	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	14-12-2022	13-12-2024	100%	2.619.531	2.619.531	100%	El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluación del proyecto por aumento de obras y obras extraordinarias requeridas producto de la identificación de nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, obteniendo la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobación del H. Consejo Regional de la moción N° 227 tomada en la 28ª Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025 para envío a Contraloría a trámite TR.	Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.	Existen Obras adicionales y extraordinarias por 23.297UF.
4	Natales	20.366 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40003743-0	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	1.673.755	FNDR	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en foro inverso de Portal de compras públicas. Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-02-2025	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero
5	Natales	100 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039562-0	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN	213.041	FNDR	1. FORMULACIÓN	ELABORACION BASES	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Se trabaja en preparación de bases administrativas y técnicas para licitación de la iniciativa.	No presenta nudos	Sin avance financiero
6	Punta Arenas	243 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	30485121-0	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO	157.842	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	15-11-2017	30-12-2024	65%	157.842	144.672	92%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Con fecha 02.12.2024 mediante Res. Ex. (G.R.) N°554 se designa Comisión de Recepción de Obras sector N°4, la que constata la ejecución de la obra con fecha 16.12.2024. Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en notaría a la espera de firmas de propietarios).	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Pagado 3/4 sectores del proyecto

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO
7	Natales	137 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039560-0	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	364.107	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	30-10-2023	10-01-2024	<div><div></div></div> 31%	93.116	93.116	<div><div></div></div> 26%	A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra en proceso de ajuste de diseño previo a realizar cotizaciones correspondientes a la estructura y regularización por reevaluación ante MDSyF.	No presentan nudos.	El monto corresponde a dos contratos: (C1) por materiales y elementos de construcción y (C2) por mano de obra. Se cumple el 100% de avance financiero respecto de los estados de pago cursados.
8	Porvenir	9.827 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30387773-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	439.000	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	25-02-2021	29-04-2025	<div><div></div></div> 92%	423.394	387.978	<div><div></div></div> 92%	Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que inculcra la preparación y formulación del proyecto para su ejecución y aprobación ante el MDS&F. En evaluación la incorporación del permiso de Edificación.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Estado de Pago N° 7 de 8.
9	Punta Arenas	124.067 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30386072-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	457.781	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	03-02-2021	Suspendido Plazo	<div><div></div></div> 40%	457.781	164.783	<div><div></div></div> 36%	Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica N° 3 de 5.
10	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40036608-0	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	120.923	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OTROS	RATE DPIR	01-05-2023	01-12-2023	<div><div></div></div> 79%	113.757	95.574	<div><div></div></div> 79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del recinto.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la compraventa.
11	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40039567-0	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	50.000	PROVISIÓN	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	0	0	<div><div></div></div> 0%	Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa. En confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233 del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR	A la espera la creación de asignación presupuestaria para poder licitar la adquisición.	Sin avance financiero
12	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40036441-0	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	1.718.252	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	06-09-2023	19-04-2025	<div><div></div></div> 34%	618.526	582.759	<div><div></div></div> 34%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero y de Arriendo de área de Almacenamiento. Se mantienen vigentes los servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación. Se efectuó una modificación al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación técnica se requirió que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones formales en sus propuestas. Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.1.2025.	No presentan nudos.	Contratación Asesoría, con un avance del 48,4% con el segundo estado de pago tramitado. Contrato Servicio Bodeguero con una avance del 66%. Contrato Arriendo Area de Almacenamiento tiene un avance del 72,2%.

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO
13	Natales	19 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40039579-0	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	387.906	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	05-06-2023	20-01-2025	<div><div></div></div> 93%	296.748	234.891	<div><div></div></div> 61%	Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobó una segunda suspensión de plazo. Esta medida fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2. Se reanudarán los trabajos hacia la última semana de febrero. Pendiente Estados de Pago al Contratista.	Pendiente Estados de Pago al Contratista.	Se encuentra pagada la primera etapa del proyecto consistente a las plataformas, juegos infantiles y mobiliario urbano que conformarán las plazas de juegos infantiles. -Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance Financiero 91,68% -Contrato Trato Directo proveedor Forestal Los Robles por el Suministro Madera para Cubiertas: Avance Real 46%, con Término Anticipado de Contrato. -Contrato Trato Directo Damary Espinoza, Suministro Madera para Cubiertas: en tramitación estado de pago único.
14	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40053803-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN	94.031	PROVISIÓN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	RATE DPIR	15-09-2023	15-11-2024	<div><div></div></div> 100%	93.999	93.999	<div><div></div></div> 100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingpell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025. Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación.	No se tiene asignación presupuestaria para el compromiso de la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR.	Proyecto terminado y pagado.
15	Punta Arenas	1.150 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40049497-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	3.569.387	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	0	0	<div><div></div></div> 0%	Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica en Subtítulo 33 el financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO.	Se espera la Asignación Presupuestaria para poder hacer la Resolución TR del último convenio firmado, y así poder enviarla a Contraloría para toma de razón.	Sin avance financiero
16	Punta Arenas	120 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Ejecución	40048901-0	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	400.000	FNDR	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	0	0	<div><div></div></div> 0%	Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, terminada como NUEVA. Deberá ser reformulada bajo los nuevos RIS (2025)	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.	Sin avance financiero
17	Punta Arenas	1.120 personas	1. Servicios Básicos	Infraestructura	Diseño	40048447-0	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	283.000	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	30-08-2024	06-06-2025	<div><div></div></div> 10%	316.193	0	<div><div></div></div> 0%	Se adjudica a Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Estados de Pago a Hidrosan y Aguas Magallanes. Pendientes asignación presupuestaria 2025.	Pendientes asignación presupuestaria 2025.	Sin avance financiero
18	Punta Arenas	54 personas	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40052080-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	109.790	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	28-10-2024	25-02-2025	<div><div></div></div> 90%	109.790	109.790	<div><div></div></div> 100%	Obras en ejecución desde el 28.10.2024, fecha en que se efectúa el Acta de Entrega de Terreno a la empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Anticipo pagado.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Subsidio tramitado y facturado.
19	Punta Arenas	3.600 personas	3. Otros - Programas	Otros	Ejecución	40058517-0	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	405.585	FNDR	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	0	0	<div><div></div></div> 0%	Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional informó que Representa Resolución TR N° 90/13.11.2024, que aprueba convenio de transferencia de iniciativa "UMAG-Transferencia regularización de viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas". Dicha medida será apelada en enero 2025.	Pendiente subsanación de la representación en Contraloría por parte de la DPIR.	Sin avance financiero
20	Punta Arenas	36	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40060243-0	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	457.131	FNDR	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	0	0	<div><div></div></div> 0%	En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24. Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	Sin avance financiero
21	Punta Arenas	1.444	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40052598-0	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	132.458	FNDR	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RATE DPIR	12-11-2024	31-01-2025	<div><div></div></div> 74%	106.523	77.247	<div><div></div></div> 73%	La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requirió ampliación de plazo para ejecución del pavimento cerámico, por trabajos de nivelación. Adicionalmente, se identificaron requerimientos de obras extraordinarias que se tramitarán ante DPIR.	No presentan nudos.	Con un estado de pago N°2 próximo a cursarse del 72,2% de avance financiero total.
22	Punta Arenas	120.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40058532-0	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	5.329.384	FNDR	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	<div><div></div></div> 0%	5.052.386	0	<div><div></div></div> 0%	Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza ante Notario Público con fecha 15.01.2025. La entrega de terreno se realizará una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para poder empezar la ejecución de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 de 06.11.2024. Pendiente identificación presupuestaria para envío a Contraloría TR del Contrato	Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.	Sin avance financiero

N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGÍA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	% AVANCE FÍSICO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO
23	Punta Arenas	152	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBEDAL, PUNTA ARENAS	351.636	FNDR	1. FORMULACIÓN	RECOPILACION ANTECEDENTES	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	No se presentan.	Sin avance financiero
24	Punta Arenas	552	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	435.157	FNDR	1. FORMULACIÓN	RECOPILACION ANTECEDENTES	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	No se presentan.	Sin avance financiero
25	Punta Arenas	148	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40024817	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	261.759	FNDR	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	Actualización del perfil y sus especificaciones técnicas.	No presenta nudos	Sin avance financiero
26	Punta Arenas	205	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	791.516	FNDR	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	0	0	0%	La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF.	No presenta nudos	Sin avance financiero