



INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. RESULTADO DE AVANCE 4

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 10

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 11

2.4. HITOS RELEVANTES..... 12

2.5. NUDOS CRÍTICOS 13

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 14

4. ANEXOS DIGITALES 14

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 14
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 14

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
2	13.03.2025	17.03.2025	18.03.2025

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al **28 de febrero del 2025**, de todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de la División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.
- Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias para su gestión, en cinco (5) Etapas (**Figura 1**), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.



¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2. RESULTADO DE AVANCE

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

N°	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
1	Punta Arenas	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	76%	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).
2	Primavera	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	0%	MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N°268 AC del 18,12,2024 informa aprobación del CORE por incremento de M\$ 60.446. Se firmó Convenio Mandato Complementario, en proceso de revisión de las Bases de Licitación.
3	Punta Arenas	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	100%	100%	El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluación del proyecto por aumento de obras y obras extraordinarias requeridas producto de la identificación de nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, obteniendo la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobación del H. Consejo Regional de la moción N°227 tomada en la 28° Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025 para envío a Contraloría a trámite TR.

Nº	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
4	Natales	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	0%	Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en foro inverso de Portal de compras públicas. Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-02-2025. Con fecha 12.02.2025 se aprueba Resolución Ex. (G.R.) N°83 que designó Comisión Evaluadora de las Ofertas y se efectúa Informe de Admisibilidad Administrativa y Técnica de la Licitación Pública con fecha 28.02.2025 por la Comisión Evaluadora.
5	Natales	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	ELABORACION BASES	0%	0%	Se trabaja en preparación de bases administrativas y técnicas para licitación de la iniciativa, atendiendo mejora tecnológica en formato contenedor que elimina requisitos estructurales de la sala de máquinas.
6	Punta Arenas	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	65%	92%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en tramitación de inscripción).
7	Natales	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	31%	26%	A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra en proceso de ajuste de diseño previo a realizar cotizaciones correspondientes a la estructura. Se acuerda con MDSyF ingreso a reevaluación para admitir la alternativa seleccionada por cambios tecnológicos de los equipos generadores.
8	Porvenir	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	92%	92%	Se ha aprobado la Adenda N°8 del Contrato de Consultoría de Diseño - RES. EX. (GR) N°48/2025, correspondiente al proyecto "Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos, Tierra del Fuego", lo que permite avanzar en el desarrollo de la etapa 4 y final que involucra la preparación y formulación del proyecto para ejecución y aprobación ante el MDS&F.



DIVISIÓN
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

N°	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
9	Punta Arenas	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	40%	36%	Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.
10	Natales	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OTROS	79%	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del recinto.
11	Natales	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	0%	0%	Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa. En confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233 del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR. Con fecha 28.2.2025 DPIR informa tramitación de la Resolución Ex. (DPIR) N° 28 donde se identifican los recursos para la iniciativa.

N°	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
12	Natales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	49%	35%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación. Se efectuó una modificación al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación técnica se requirió que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones formales en sus propuestas. Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Agüero E.I.R.L.
13	Natales	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	93%	72%	Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobó una segunda suspensión de plazo. Esta medida fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2.
14	Natales	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	100%	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025. Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación.
15	Punta Arenas	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	0%	0%	Nuevo Convenio firmado con fecha 19.8.2024, atendiendo las disposiciones de la nueva normativa. Con fecha 12.02.2025 se obtiene toma de razón de la Resolución DIPRES 009. Con fecha 25.2.2025 se recibe Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por DPIR.


N°	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
16	Punta Arenas	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	0%	0%	Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada como NUEVA. Deberá ser reformulada bajo los nuevos RIS (2025). Se está evaluando un ajuste técnico a la iniciativa
17	Punta Arenas	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	42%	38%	Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo, propuesta de Ingeniería.
18	Punta Arenas	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	100%	100%	Con fecha 25.02.2025, la empresa mediante Carta EEMG N°202/2025-G, solicita la recepción de las obras. Res. Ex. (G.R.) N°127 de fecha 04.03.2025, crea "Comisión de Recepción de obras". La visita a terreno se realizará el día 11.03.2025
19	Punta Arenas	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional informó que Representa Resolución TR N° 90/13.11.2024, que aprueba convenio de transferencia de iniciativa "UMAG- Transferencia regularización de viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas".
20	Punta Arenas	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	0%	En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24. Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.
21	Punta Arenas	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	83%	79%	La obra se encuentra en Proceso de Suspensión de Plazo de Contrato por Resolución Ex. (G.R.) N°84, en la que se retomarán trabajo hasta que se complete el proceso de evaluación de las modificaciones de contrato.

Nº	COMUNA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO
22	Punta Arenas	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	0%	0%	Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza ante Notario Público con fecha 15.01.2025. La entrega de terreno se realizará una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para poder empezar la ejecución de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 de 06.11.2024. Resolución TR N°12 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 21.2.2025
23	Punta Arenas	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	0%	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.
24	Punta Arenas	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	0%	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.
25	Punta Arenas	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	0%	Actualización del perfil y sus especificaciones técnicas.
26	Punta Arenas	CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	0%	En el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería, actualización de planimetría de arquitectura y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF.

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.


En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **veintiocho (26) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas



Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna



En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico para iniciativas en etapa de ejecución es de un **73%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas en etapa de ejecución es de un **71%**. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT



N°	NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
6	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
7	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
8	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
9	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
10	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN
12	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
13	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN
14	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
17	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
18	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS
21	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. HITOS RELEVANTES

- [1]. Las obras del proyecto **“Construcción Plazas de Juegos Infantiles, Puerto Eden”**, exhiben un avance del 93% estando completamente terminada una de ellas. La segunda se encuentra en su última etapa. Como etapa final del proyecto, se dará a la ejecución de refuerzos estructurales estratégicos que permitirán consolidar una estructura robusta y duradera para sus espacios. Estas obras garantizarán espacios seguros y de calidad para la recreación, representando un significativo aporte para Puerto Edén, dotando a las familias de espacios recreativos y protegidos que contribuirán a mejorar su calidad de vida.



- [2]. Se adjudica y contrata la mano de obra para el proyecto de **“Reposición y Ampliación Pasarelas Sector Alto, Puerto Edén”**. El estado general de las pasarelas es deficiente o muy deficiente, por lo que se plantea la demolición de estos tramos y la reposición total, pero con un nuevo trazado que cumple con la normativa de accesibilidad universal. Es por ello que se plantea un nuevo circuito de pasarelas que reemplaza al existente y que se amplía al sector de caleta Malacca, uniendo al Barrio Cívico por el Sur con el Barrio Chilote por el Norte. A fin de facilitar la comprensión del proyecto, todo el circuito de pasarelas nuevas se encuentra diseñado en base a una serie de módulos estándar, los que debidamente combinados dan lugar a cada uno de las 4 rutas/tramos que conforman los nuevos circuitos de pasarelas con accesibilidad universal.



2.4. NUDOS CRÍTICOS

Durante el presente mes, se han identificado un total de **10 nudos críticos** que afectan el avance de diversas iniciativas, los cuales corresponden a gestiones tanto de tipología interna como externa. Estos aspectos requieren especial atención para facilitar la toma de decisiones y el apoyo en la gestión por parte de las jefaturas.

- Las gestiones internas involucran trámites administrativos dentro del GORE, u otros actos administrativos, lo que implica seguimientos mediante correos electrónicos, Memorándums u otras.
- Las gestiones externas requieren coordinación con entidades fuera del GORE, lo que implica la emisión de oficios, reuniones con jefaturas y/o autoridades y otras gestiones con organismos públicos o privados.
- No existe información adecuada sobre el proceso de identificación presupuestaria, sin el cual no es posible continuar con Contratos y Estados de Pago 2025, lo que genera molestia en los contratistas.
- A la fecha continúan pendiente pagos a proveedores y Contratistas de Estados de Pago 2024.

A continuación, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas:

NOMBRE DE LA INICIATIVA	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	TIPOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. La DIT continuamente solicita información a la Consultora vía correo electrónico y directamente a la DGA con el objetivo de tener conocimiento del proceso que se encuentra en trámite.	EXTERNA
HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	A la espera de tramitación presupuestaria y Bases de Licitación.	INTERNA
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.	INTERNA
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	Contrato suspendido por necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para seguir con la Ingeniería de detalles. La unidad técnica propone alternativas de solución en el marco del contrato con la intención de reactivar su desarrollo, prescindiendo de productos que, por el proceso de evaluación ambiental, no fueron necesarios de realizar. Sin embargo, el consultor no acepta la propuesta y se compromete a entregar justificaciones vía oficial durante esta semana. Independiente de lo anterior, se mantiene intención de reactivar contrato por ambas partes.	EXTERNA
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	INTERNA
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	Pendiente Estados de Pago al Contratista.	INTERNA
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN	A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del servicio.	INTERNA
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	Se deberá extender la garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio a fin de cubrir el plazo desde su emisión a la fecha y remitir Resolución que Aprueba Convenio a Contraloría para toma de razón.	INTERNA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.	EXTERNA
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	Se realizará reunión DPIR con UMAG en marzo de este año a fin de evaluar continuidad de la iniciativa atendiendo a la inseguridad de la continuidad de la ley 20.898	EXTERNA



Se sugiere dar prioridad a la gestión de **asignaciones presupuestarias y trámites administrativos internos**, para lo cual se ha realizado seguimiento con DPIR y otras unidades responsables. Asimismo, se recomienda reforzar la coordinación con organismos externos mediante oficios y reuniones estratégicas para destrabar aquellas iniciativas que dependen de decisiones de otras entidades.

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus nudos y gestiones.

En conclusión, el estado de avance es el siguiente:

CANTIDAD DE INICIATIVAS	NUDOS Y GESTIONES	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	PORCENTAJE FÍSICO (EJECUCIÓN)	PORCENTAJE FINANCIERO (EJECUCIÓN)
26	10	13	73 %	71%

El total de cartera de inversiones conformada por 26 iniciativas (Formulación, Asignación Presupuestaria, Contratación, Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de **M\$ 21.694.915**, las que se encuentran en distintas etapas de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los **M\$ 11.343.539**, con una ejecución financiera a la fecha de **M\$ 5.000.431**

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)