

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS VO GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE FINANCIERO
1	Punta Arenas	Saneamiento	Diseño	40024775-0	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	76%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoria de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la Consultoria dio respuesta la segunda ronda de observaciones.	286.877	207.125	72%	Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
2	Primavera	Saneamiento	Diseño	40032187-0	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	Convenio Mandato Complementario firmado, AMA debe entregar Bases de Licitación corregidas según observaciones DIT.	En espera de segunda entrega de las Bases desde AMA para revisión y en análisis los TTRR, para posterior licitación.	0	0	0%	Sin avance financiero
3	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	40037190-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	100%	El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios.	La Resolución Toma de Razon que aprueba Convenio de Subsidio se encuentra pendiente de visación.	2.619.531	2.619.531	100%	Existen Obras adicionales y extraordinarias por 23.297UF.
4	Natales	Electrificación	Ejecución	40003743-0	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	TR BASES	0%	Recibe observaciones (representa) de Contraloría Regional mediante oficio E69803/2025 de fecha 28.04.2025, a resolución TR N° 27/2025 que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos de fecha 28.03.2025, segundo llamado.	Solicitar apoyo jurídico, para el levantamiento de observaciones de Contraloría.	0	0	0%	Sin avance financiero
5	Natales	Electrificación	Ejecución	40039562-0	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	DECLARA DESIERTA	0%	Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases administrativas y técnicas.	Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a licitar	0	0	0%	Sin avance financiero
6	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	30485121-0	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en trámite de inscripción en CBR).	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	157.842	144.672	92%	Pagado 3/4 sectores del proyecto
7	Natales	Electrificación	Ejecución	40039560-0	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	31%	En reevaluación de la iniciativa.	No se presentan nudos críticos al presente reporte. Conformación de Cubicaciones respecto a nuevo diseño de la Reevaluación Propuesta.	93.116	93.116	100%	El monto corresponde a dos contratos: (C1) por materiales y elementos de construcción y (C2) por mano de obra. Se cumple el 100% de avance financiero respecto de los estados de pago cursados.
8	Porvenir	Infraestructura	Diseño	30387773-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	92%	La modificación del contrato correspondiente a la última etapa se encuentra próxima a iniciar su tramitación. No obstante, la Unidad Técnica ha resuelto suspender los plazos hasta que se subsanen las observaciones a la propuesta técnica y se obtengan los pronunciamientos del Departamento de Proyectos de Infraestructura (DPIR) y del Asesor Jurídico del Mandante.	No hay.	423.394	387.978	92%	Estado de Pago N° 7 de 8.
9	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	30386072-0	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	40%	Contrato suspendido por necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para la Ingeniería de detalles. Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del contrato.	La UT propone soluciones en el marco del contrato con la intención de reactivar su desarrollo, sin embargo, el consultor no acepta las propuestas y presenta una contrapropuesta con falta de información relevante en sus fundamentos. UT evalúa contrapropuesta, la que es imposible de aceptar. UT prepara una última solución con nuevas opciones, incluyendo término anticipado de contrato de mutuo acuerdo y evalúa fundamentos para término anticipado y cobro de la boleta de garantía. Cualquiera de las opciones debe ser evaluado por el asesor jurídico.	457.781	164.783	36%	Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica N° 3 de 5.
10	Natales	Equipamiento	Ejecución	40036608-0	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OTROS	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del recinto.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	113.757	95.574	84%	Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la compraventa.
11	Natales	Equipamiento	Ejecución	40039567-0	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación revocada mediante resolución exenta GR 218 del 29.04.25	No se presentan nudos críticos al presente reporte	0	0	0%	Sin avance financiero
12	Natales	Infraestructura	Ejecución	40036441-0	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	49%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación. Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contratos aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguiro E.I.R.L. Proyecto en ejecución. Se da inicio a los tramos 1 (sector sur), 3 (sector alto), 4 (sector Pesta Rural) y posteriormente al tramo 2. Además, se realizó el estado de todos los puntos conforme a la alineación horizontal y vertical de cada tramo.	No se presentan nudos críticos al presente reporte. Se está trabajando en definir el proceso para el plan de manejo forestal.	1.224.602	617.296	50%	El contrato de Asesoría - AITO avance del 62.5% con el tercer estado de pago tramitado y asesoría de topografía con un avance del 71% y el tercer estado de pago tramitado. El contrato de Servicio Bodeguero con una avance del 83%. El Contrato de arriendo de área de almacenamiento tiene un avance del 88%.
13	Natales	Infraestructura	Ejecución	40039579-0	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	100%	En proceso de recepción de obras.	Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista	296.748	280.967	95%	Se encuentra pagada la primera etapa del proyecto consistente a las plataformas, juegos infantiles y mobiliario urbano que conformarán las plazas de juegos infantiles. -Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance Financiero 95%
14	Natales	Infraestructura	Ejecución	40053803-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OPERACION	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingobit Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.	A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Polígra suspensión del servicio.	93.999	93.999	100%	Proyecto terminado y pagado, y en fase de operación.
15	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	40049497-0	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	0%	Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación.	Se extiende garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de cubrir el plazo desde su emisión a la fecha y remitir Resolución que Se ingresa Convenio a TR por CGR el 9.04.2025, se encuentra a la espera de aprobación.	0	0	0%	Sin avance financiero
16	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	40048901-0	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	0%	Inicialiva se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad: durante abril se despachará a aguas magallanes las de Pje. La Picada y Prol. Av. Martínez de Alburquerque.	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.	0	0	0%	Sin avance financiero
17	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	40048447-0	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	42%	Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo.	Pendiente de visación Estado de Pago N°1 de Aguas Magallanes.	316.193	119.931	38%	Estado de Pago 1 a Hidrosan cursado: el estado de pago por parte de la UT (AMA) se ha recibido el 30 abril.
18	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40052080-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18-19, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	100%	Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	109.790	109.790	100%	Subsidio tramitado y facturado.
19	Punta Arenas	Otros	Ejecución	40058517-0	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	En análisis.	Pendiente reunión DPIR con UMAG a fin de evaluar continuidad de la iniciativa atendiendo a la inseguridad de la continuidad de la ley 20.898	0	0	0%	Sin avance financiero
20	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40060243-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24. Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.	Factibilidad de empresa eléctrica.	0	0	0%	Sin avance financiero
21	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	40052598-0	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	100%	Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria por parte de la empresa contratista.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	111.257	106.068	95%	Estado de Pago N°4 previa a recepción provisoria en curso
22	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	40058532-0	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	0%	Resolución TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 27.02.2025. Sin embargo, se reconvoca TR representada en consideración a la identificación presupuestaria.	DPIR deberá resolver situación con DIPRES.	5.052.386	0	0%	Sin avance financiero
23	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha reconocido por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas	0	0	0%	Sin avance financiero
24	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40064381-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de entregar aporte financiero para materializar la iniciativa.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	0	0	0%	Sin avance financiero
25	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40024817	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	Actualización del perfil y presupuesto por parte de la empresa eléctrica.	Entrega de presupuesto por parte de la empresa	0	0	0%	Sin avance financiero
26	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELAB EETT	0%	La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de Ingeniería para proyecto de estructura y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	0	0	0%	Sin avance financiero
27	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	40068429	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	En proceso de licitación pública. Publicado con fecha 31.03.2025 con ID 1609-5-LR25.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	0	0	0%	Sin avance financiero
28	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	40056476-0	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	0%	Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal.	No se presentan nudos críticos para el presente reporte. La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato.	270.000	0	0%	Sin avance financiero
29	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40071543-0	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LENADURA, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha reconocido por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	0	0	0%	Sin avance financiero
30	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	40071544-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LENADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento topográfico para incluir en el primer borrador de perfil (ya elaborado).	No se presentan nudos críticos al presente reporte.	0	0	0%	Sin avance financiero