

ANTECEDENTES TÉCNICOS															ANTECEDENTES FINANCIEROS				
N°	COMUNA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA INICIATIVA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	CÓDIGO	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA TÉRMINO EJECUCION	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
1	Punta Arenas	2.026 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40024775-0	CONSTRUCCION SISTEMA RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	01-06-2021	Suspendido Plazo	76%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la Consultoría dio respuesta a la segunda ronda de observaciones. Se informa a Jefatura la situación.	286.877	286.877	207.125	72%
2	Primavera	795 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Diseño	40032187-0	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	3. CONTRATACION	LICITACION	RS	No Inicia	No Inicia	0%	Último proceso de revisión de Bases previo a licitación.	No se presentan nudos.	156.789	0	0	0%
3	Punta Arenas	1032 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40037190-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	REEVALUACION INICIATIVA	RS	14-12-2022	13-12-2024	100%	El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios.	La Resolución Toma de Razon que aprueba Convenio de Subsidio se encuentra pendiente de visación.	3.047.808	2.619.531	2.619.531	100%
4	Natales	20.366	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40003743-0	REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO NATALES	3. CONTRATACION	TR BASES	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Se responden observaciones de contraloría y se envían a jefatura y jurídico para su revisión y observaciones.	Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría.	1.340.789	0	0	0%
5	Natales	100	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40039562-0	REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACION	DECLARA DESIERTA	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases administrativas técnicas.	Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a licitar.	230.000	0	0	0%
6	Punta Arenas	243	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	30485121-0	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	15-11-2017	30-12-2025	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en trámite de inscripción en CBR).	No se presentan nudos.	157.842	157.842	144.672	92%
7	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40039560-0	REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	30-10-2023	10-01-2024	31%	Se recibieron observaciones técnicas respecto de la reevaluación de la DPIR.	Se revisan antecedentes técnicos presentados a MDSyF y observados.	364.107	93.116	93.116	100%
8	Porvenir	9.827 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30387773-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	25-02-2021	22-09-2025	92%	Durante el periodo informado, se avanzo en la formalización de la suspensión de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la ejecución de la última etapa del contrato. No obstante, dicho proceso aun se encuentra pendiente de visación jurídica. Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica.	es "promotor avanzar en la regularización de la modificación contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin embargo, se encuentra pendiente la visación jurídica de la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), así como la aprobación formal de la modificación contractual. La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de 40 días, lo que implicará la necesidad de una nueva programación de actividades para retomar adecuadamente la ejecución del contrato.	439.000	423.394	387.978	92%
9	Punta Arenas	124.067 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Diseño	30386072-0	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	03-02-2021	Suspendido Plazo	40%	El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. Si bien se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, aun está pendiente la regularización del mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad Técnica propuso diversas alternativas de solución. Sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada por el consultor, quien presentó una contrapropuesta de modificación contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente la propuesta presentada. Ante esta situación, se coordinó una reunión de emergencia entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el consultor, donde este último propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar adecuadamente la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de los productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.	Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del Consultor, de la estrategia comprometida en reunión, la cual debe contemplar una propuesta que asegure la adecuada ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las bases y en conformidad con el marco normativo vigente. Considerando la criticidad de la situación contractual y la necesidad de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y administrativos involucrados, se recomienda contar con el acompañamiento de un asesor jurídico durante todo este proceso. La intervención legal resulta fundamental para orientar adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los escenarios que puedan desarrollarse en adelante.	457.781	457.781	164.783	36%
10	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40036608-0	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCION	OTROS	RATE DPIR	01-05-2023	01-12-2023	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA.	Aun se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	120.923	113.757	95.574	84%
11	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento	Ejecución	40039567-0	ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACION	LICITACION	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación revocada mediante resolución exenta GR 218 del 29.04.25	Se evaluará traspaso de iniciativa a Municipalidad de Natales.	95.900	0	0	0%
12	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40036441-0	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	06-09-2023	19-04-2025	49%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación. Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contratos aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguiro E.I.R.L. Se encuentra en ejecución los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecución suspendido. Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revisión de suministro, constructivo y de trazados, en función de las observaciones técnicas identificadas durante el avance de la ejecución.	Actualmente se encuentra en desarrollo la definición técnica de la materialidad estructural en madera, la cual constituye un nudo crítico del proyecto y condiciona la determinación final de las partidas requeridas para su licitación a la brevedad. Por otra parte la elaboración del Plan de Manejo Forestal constituye un punto crítico, ya que el ítem N.º 4 – Ruta Magenta intersecta un área con vegetación nativa, encontrándose actualmente en evaluación la estrategia de licitación correspondiente para su adecuada gestión conforme a la normativa vigente.	1.718.252	1.224.602	617.296	50%
13	Natales	19 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40039579-0	CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCION	RECEPCION DEFINITIVA	RS	05-06-2023	20-01-2025	100%	En proceso de recepción de obras.	Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista	387.906	296.748	280.967	95%
14	Natales	137 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40053803-0	ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	4. EJECUCION	OPERACION	RATE DPIR	15-09-2023	15-11-2024	100%	Obras terminadas y en operación. Considero servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbel Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.	A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del servicio.	94.031	93.999	93.999	100%
15	Punta Arenas	1.150 personas	1. Servicios Básicos	Gas Natural	Ejecución	40049497-0	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACION	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	RS	No Inicia	No Inicia	0%	La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 03.04.2025 fue Representada.	Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la	3.569.387	0	0	0%
16	Punta Arenas	120 personas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Ejecución	40048901-0	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	No Inicia	No Inicia	0%	Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad: se despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martínez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT realizará todo el trámite de formulación.	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.	400.000	0	0	0%
17	Punta Arenas	1.120 personas	1. Servicios Básicos	Infraestructura	Diseño	40048447-0	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	30-08-2024	06-06-2025	42%	Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado a esta DT sobre el estado del avance según la programación.	Aguas Magallanes ha comunicado extraoficialmente que pedirá aumento de plazo debido a la solicitud de profundizar el estudio legal de los terrenos.	283.000	316.193	119.931	38%
18	Punta Arenas	54	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40052080-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18-19, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RS	28-10-2024	25-02-2025	100%	Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración.	No se presentan nudos.	109.790	109.790	109.790	100%
19	Punta Arenas	3.600 personas	3. Otros - Programas	Otros	Ejecución	40058517-0	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACION	REEVALUACION INICIATIVA	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Se está analizando su continuidad por parte de jefatura.	Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa.	405.585	0	0	0%
20	Punta Arenas	36	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40060243-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24. Se priorizará la extensión de la red incorporándola al POZE.	Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión con la empresa el próximo 24.06.2025, donde se informará los avances de la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.	1.600.000	0	0	0%
21	Punta Arenas	1.444	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40052598-0	CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RATE DPIR	12-11-2024	31-03-2025	100%	Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria realizada.	No se presentan nudos.	132.458	111.257	106.068	95%
22	Punta Arenas	120.000 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40058532-0	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACION	TR CONTRATO	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Se subsanan las observaciones realizadas a la Resolución TR por parte de la CGR.	La Resolución Toma de Razon que aprueba el contrato se encuentra pendiente de visación.	5.329.384	5.052.386	0	0%
23	Punta Arenas	152	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	RECOPIACION ANTECEDENTES	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la DIT, para finalizar la formulación.	351.636	0	0	0%
24	Punta Arenas	552	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40064381-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. Con fecha	No se presentan nudos.	435.157	0	0	0%
25	Punta Arenas	148	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40024817	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	Actualización del perfil y presupuesto por parte de la empresa eléctrica.	Pendiente entrega de presupuesto por parte de la empresa.	261.759	0	0	0%
26	Punta Arenas	205	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	Sin código	CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELAB EETT	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería para proyecto de estructura y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF.	No se presentan nudos.	791.516	0	0	0%
27	Punta Arenas	145.713 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura	Ejecución	40068429	REPOSICION CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACION	LICITACION	RATE DPIR	No Inicia	No Inicia	0%	Licitación terminada, se declara desierta mediante Resolución Exenta DAF N°249 / 2025. El día 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio, se efectuó reunión preliminar con bomberos, actualmente a la espera de nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentación a Core. Se estima un aumento de costos superior al 45%.	No se presentan nudos.	662.057	0	0	0%
28	Punta Arenas	352 viviendas	1. Servicios Básicos	Saneamiento	Ejecución	40056476-0	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	4. EJECUCION	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA	RATE DPIR	19-03-2025	19-03-2027	20%	Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. Término de primera campaña en junio 2025	La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin embargo se ha informado extraoficialmente de cambios en la política de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de volumen del vertido de residuos, el cual ya no se estaría anotando en la minuta de despacho.	270.000	270.000	0	0%
29	Punta Arenas	240	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40071543-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LENADURA, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. Con fecha 19 de mayo se envió actualización de listado de beneficiarios a la empresa eléctrica.	No se presentan nudos.	200.000	0	0	0%
30	Punta Arenas	280	1. Servicios Básicos	Electrificación	Ejecución	40071544-0	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LENADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	1. FORMULACION	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento topográfico para incluir en el primer borrador de perfil (ya elaborado). En elaboración de carpeta de antecedentes para envío a la empresa con el fin de que esta elabore el respectivo presupuesto.	No se presentan nudos.	250.000	0	0	0%
31	Puerto Natales	20.366 personas	2. Infraestructura y Equipamiento	Portuario	Ejecución	30406024	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA ESPERANZA	1. FORMULACION	RECOPIACION ANTECEDENTES	Sin RATE	No Inicia	No Inicia	0%	Elaboración EETT Ambientales	No se presentan nudos.	20.396.292	0	0	0%