



INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. RESULTADO DE AVANCE 4

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 9

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 9

2.4. HITOS RELEVANTES..... 10

2.5. NUDOS CRÍTICOS 11

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 11

4. ANEXOS DIGITALES 11

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 11
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 11

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
5	13.06.2025	18.06.2025	19.06.2025

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de mayo de 2025 de las iniciativas de inversión pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.
- Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias para su gestión, en cinco (5) Etapas (**Figura 1**), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.



¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL


A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
1	Punta Arenas	Saneamiento	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	76%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la Consultora dio respuesta a la segunda ronda de observaciones. Se informa a Jefatura la situación.	286.877	207.125	72%
2	Primavera	Saneamiento	Diseño	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	Último proceso de revisión de Bases previo a licitación.	No se presentan nudos.	0	0	0%
3	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	100%	El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios.	La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio se encuentra pendiente de visación.	2.619.531	2.619.531	100%
4	Natales	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	TR BASES	0%	Se responden observaciones de contraloría y se envían a jefatura y jurídico para su revisión y observaciones.	Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría.	0	0	0%
5	Natales	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	DECLARA DESIERTA	0%	Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases administrativas y técnicas.	Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a licitar	0	0	0%
6	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en trámite de inscripción en CBR).	No se presentan nudos.	157.842	144.672	92%
7	Natales	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	31%	Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluación de la DPIR.	Se revisan antecedentes técnicos presentados a MDSyF y observados.	93.116	93.116	100%
8	Porvenir	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	92%	Durante el periodo informado, se avanzó en la formalización de la suspensión de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el objetivo de tramitar y	Es prioritario avanzar en la regularización de la modificación contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin embargo, se encuentra pendiente la visación jurídica de la Res. Ex. N° 225	423.394	387.978	92%




INFRAESTRUCTURA												
Nº	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
								regularizar las modificaciones necesarias para la ejecución de la última etapa del contrato. No obstante, dicho proceso aún se encuentra pendiente de visación jurídica. Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica.	(05.05.2025), así como la aprobación formal de la modificación contractual. La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de 40 días, lo que implicará la necesidad de una nueva programación de actividades para retomar adecuadamente la ejecución del contrato.			
9	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	40%	El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. Si bien se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, aún está pendiente la regularización del mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad Técnica propuso diversas alternativas de solución. Sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada por el consultor, quien presentó una contrapropuesta de modificación contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente la propuesta presentada. Ante esta situación, se coordinó una reunión de emergencia entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el consultor, donde este último propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar adecuadamente la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de los productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.	Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del Consultor, de la estrategia comprometida en reunión, la cual debe contemplar una propuesta que asegure la adecuada ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las bases y en conformidad con el marco normativo vigente. Considerando la criticidad de la situación contractual y la necesidad de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y administrativos involucrados, se recomienda contar con el acompañamiento de un asesor jurídico durante todo este proceso. La intervención legal resulta fundamental para orientar adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los escenarios que puedan desarrollarse en adelante.	457.781	164.783	36%
10	Natales	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OTROS	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.	113.757	95.574	84%
11	Natales	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación revocada mediante resolución exenta GR 218 del 29.04.25	Se evaluará traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales.	0	0	0%
12	Natales	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	49%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y	Actualmente se encuentra en desarrollo la definición técnica de la materialidad estructural en madera, la cual constituye un nudo crítico del proyecto y condiciona la determinación final de las partidas	1.224.602	617.296	50%



INFRAESTRUCTURA												
Nº	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
								Nivelación. Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguero E.I.R.L. Se encuentra en ejecución los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecución suspendido. Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revisión de suministro, constructivo y de trazados, en función de las observaciones técnicas identificadas durante el avance de la ejecución.	requeridas para su licitación a la brevedad. Por otra parte la elaboración del Plan de Manejo Forestal constituye un punto crítico, ya que el Ítem N.º 4 – Ruta Magenta intersecta un área con vegetación nativa, encontrándose actualmente en evaluación la estrategia de licitación correspondiente para su adecuada gestión conforme a la normativa vigente.			
13	Natales	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	100%	En proceso de recepción de obras.	Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista	296.748	280.967	95%
14	Natales	Infraestructura	Ejecución	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.	A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del servicio.	93.999	93.999	100%
15	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	0%	La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 03.04.2025 fue Representada.	Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.	0	0	0%
16	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	0%	Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT realizará todo el trámite de formulación.	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.	0	0	0%
17	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	42%	Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado a esta DT sobre el estado del avance según la programación.	Aguas Magallanes ha comunicado extraoficialmente que pedirá aumento de plazo debido a la solicitud de profundizar el estudio legal de los terrenos.	316.193	119.931	38%
18	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	100%	Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración.	No se presentan nudos.	109.790	109.790	100%



Nº	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
19	Punta Arenas	Otros	Ejecución	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	Se está analizando su continuidad por parte de jefatura.	Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa.	0	0	0%
20	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24. Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.	Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión con la empresa el próximo 24.06.2025, donde se informará los avances de la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.	0	0	0%
21	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	100%	Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria realizada.	No se presentan nudos.	111.257	106.068	95%
22	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	0%	Se subsanan las observaciones realizadas a la Resolución TR por parte de la CGR.	La Resolución Toma de Razón que aprueba el contrato se encuentra pendiente de visación.	5.052.386	0	0%
23	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.	Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la DIT, para finalizar la formulación.	0	0	0%
24	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. Con fecha	No se presentan nudos.	0	0	0%
25	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	Actualización del perfil y presupuesto por parte de la empresa eléctrica.	Pendiente entrega de presupuesto por parte de la empresa.	0	0	0%
26	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELAB EETT	0%	La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería para proyecto de estructura y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF.	No se presentan nudos.	0	0	0%
27	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	Licitación terminada, se declara desierta mediante Resolución Exenta DAF N°249 / 2025. El día 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio, se efectuó reunión preliminar con bomberos, actualmente a la espera de nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentación a Core. Se estima un aumento de costos superior al 45%	No se presentan nudos.	0	0	0%
28	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	20%	Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. Termino de primera campaña en junio 2025	La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin embargo se ha informado extraoficialmente de cambios en la política de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de volumen del vertido de residuos, el cual ya no s eestaría anotando en la guía d despacho.	270.000	0	0%




DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES												
Nº	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
29	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. Con fecha 19 de mayo se envió actualización de listado de beneficiarios a la empresa eléctrica.	No se presentan nudos.	0	0	0%
30	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento topografico para incluir en el primer borrador de perfil (ya elaborado). En elaboración de carpeta de antecedentes para envío a la empresa con el fin de que esta elabore el respectivo presupuesto	No se presentan nudos.	0	0	0%
31	Puerto Natales	Portuario	Ejecución	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA	1. FORMULACIÓN	RECOPILACION ANTECEDENTES	0%	Elaboración EETT Ambientales	No se presentan nudos.	0	0	0%

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.


En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **treinta y una (31) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas



Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna




En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico para iniciativas en etapa de ejecución es de un **72%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas en etapa de ejecución es de un **75%**. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT



N°	NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
6	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
7	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
8	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
9	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
10	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN
12	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
13	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN
14	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
17	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
18	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS
21	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS
28	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.4. HITOS RELEVANTES

Durante el presente mes, no se destacan logros destacados que reportar en la división.

2.5. NUDOS CRÍTICOS

Durante el mes de mayo se identificaron 21 nudos críticos que dificultan el progreso de las iniciativas de inversión. Estos puntos de atención se concentran principalmente en demoras de visación, definiciones técnicas pendientes, procesos de contratación y asignaciones presupuestarias no resueltas. A continuación, se presenta el resumen por categorías:

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	Nº DE NUDOS
1. Visaciones y Aprobaciones Legales	Procesos de firma, visación o toma de razón pendientes (DGA, Contraloría, DIT, etc.)	6
2. Diseño y Definición Técnica	Especificaciones de ingeniería, materiales o antecedentes de detalle requeridos	6
3. Financiamiento y Presupuesto	Mecanismos de asignación o partidas presupuestarias aún no definidos	4
4. Procesos de Contratación / Licitación	Relicitaciones, adendas de convenio o trámites jurídicos en curso	3
5. Coordinación Interinstitucional	Dependencia de terceros externos para avanzar permisos o convenios	2

El detalle completo de los nudos críticos y gestiones pendientes se presenta en la sección 2.1. Estado De Avance General, Tabla 1.

Por lo anterior, se recomienda priorizar apoyos inmediatos en las categorías de Visaciones y Diseño Técnico, donde se concentra más del 50 % de los nudos críticos (12 de 21).

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, principales nudos críticos y gestiones asociadas.

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de iniciativas	Con nudos y gestiones	En ejecución	Avance físico promedio	Avance financiero promedio
31	21	14	72 %	75%

La cartera total de inversiones está conformada por 31 iniciativas distribuidas en distintas etapas: formulación, asignación presupuestaria, contratación, ejecución y cierre. Esta cartera alcanza un **monto estimado de M\$ 44.346.026**.

Respecto de los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución), estos representan un total de **M\$ 11.627.273**, de los cuales a la fecha se ha pagado **M\$ 5.040.830**, correspondiente a un **43% de ejecución presupuestaria**.

La División mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas para la resolución de nudos críticos y el cumplimiento de las metas comprometidas para el año 2025.

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)