



INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSI3N

UNIDAD T3CNICA DEL GOBIERNO REGIONAL





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. RESULTADO DE AVANCE 4

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 8

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 8

2.4. HITOS RELEVANTES..... 9

2.5. NUDOS CRÍTICOS 10

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 10

4. ANEXOS DIGITALES 10

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 10
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 10

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
7	14.08.2025		

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de julio de 2025 de las iniciativas de inversión pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.
- Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública en cinco (5) etapas (Figura 1), que comprenden una serie de hitos de avance con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa y legal, así como coordinaciones interinstitucionales necesarias para su materialización. Adicionalmente, y considerando situaciones actuales que requieren un seguimiento más preciso del ciclo de las iniciativas, se incorpora de manera complementaria la Etapa 6: “Transferido”, destinada a identificar aquellas iniciativas que, habiendo cumplido su fase de formulación y/o ejecución bajo responsabilidad de la División, han sido formalmente traspasadas a otra entidad para su continuidad. Esta incorporación no modifica la estructura de seguimiento utilizada en informes anteriores, sino que la complementa con el fin de reflejar con mayor precisión el estado real de la cartera y facilitar la trazabilidad de las iniciativas.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.



¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.
² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2.

RESULTADO DE AVANCE

2.1.

ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
1	Punta Arenas	Saneamiento	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	76%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Se encuentra en espera la aprobación de la modificación de cauces por parte de la DGA. En el portal de consultas, el estado actual del trámite continúa como "Pendiente".	286.877	207.125	72%
2	Primavera	Saneamiento	Diseño	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	RS	0%	Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al proceso de licitación, comenzando con la entrega de las Bases de Licitación.	Na	0	0	0%
3	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	100%	Se ingresa la Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio a CGR. Con las observaciones subsanadas	Na	2.619.531	2.619.531	100%
4	Natales	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	TR BASES	RATE DPIR	0%	Se ingresan a Contraloría el 30.07.2025 las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos.	Na	0	0	0%
5	Natales	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN	3. CONTRATACIÓN	OTROS	RATE DPIR	0%	Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, para avanzar en la adquisición de los equipos ya que no se encuentra habilitado la plataforma de acceso.	Na	0	0	0%
6	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atravesos.	Na	157.842	144.672	92%
7	Natales	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	31%	Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.	Na	93.116	93.116	100%
8	Porvenir	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	94%	Durante el período informado, se avanzó en la ejecución de la subetapa 4.2 del contrato. La Subetapa 4.2 fue aprobada mediante Oficio DIT N°40. Asimismo, se generó el	Se encuentra a la espera de la confirmación por parte de la DPIR para avanzar con la tramitación del estado de pago 4.2, ya que deben tramitar la	423.394	387.978	92%


N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
									estado de pago correspondiente al EP N°8, asociado a la Subetapa 4.1.	resolución TR, para la respectiva asignación presupuestaria.			
9	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	40%	El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. En proceso de análisis técnico y legal situación del proyecto.	Asesoría jurídica y normativa sobre el proceso de adecuación del proyecto.	457.781	164.783	36%
10	Natales	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	6. TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	79%	Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con los recursos pendientes para la habilitación. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.	Na.	113.757	95.574	84%
11	Natales	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	6. TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	0%	Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.	Na.	0	0	0%
12	Natales	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RE	69%	Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, pero finaliza en julio los servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación. Se encuentran los contratos suspendidos Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur), Tramo N°3-Ruta Naranja y Tramo N°4-Ruta Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector alto), en proceso de suspensión del contrato. Asimismo, esta en preparación de antecedentes técnicos y económicos del plan de manejo forestal para su incorporación en la reevaluación del proyecto.	Na	1.251.097	740.512	59%
13	Natales	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	RS	100%	Comisión efectuó visita a terreno para efectuar el proceso de recepción de obras.	Na	296.748	280.967	95%
14	Natales	Infraestructura	Ejecución	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN	RATE DPIR	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.	A la fecha, se encuentra en consulta la confirmación del mecanismo que permita reactivar la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la comunidad.	93.999	93.999	100%
15	Punta Arenas	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	RS	0%	La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 03.04.2025 fue Representada.	Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en	0	0	0%

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
										atención a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. Además se envía oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la solicitud, sin respuesta a la fecha.			
16	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	0%	Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT realizará todo el trámite de formulación.	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.	0	0	0%
17	Punta Arenas	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	42%	La Etapa 2 no se encuentra totalmente terminada según informe de la UT, encontrándose fuera de plazo.	Se autorizó a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de Mandato la extensión dell plazo solicitado. Aún no se recibe información de la realización de adenda.	316.193	119.931	38%
18	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RS	100%	Obras finalizadas en marzo 2025.	Na	109.790	109.790	100%
19	Punta Arenas	Otros	Ejecución	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	6. TRANSFERIDO	NO INICIADO/ ASIGNADO	RATE DPIR	0%	El Programa no fue priorizado por la autoridad regional. Por lo que se desestima iniciativa.	Na	0	0	0%
20	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está realizado. Esta iniciativa se denominará ahora: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
21	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RECEPCION PROVISORIA	RATE DPIR	100%	Finalización de obras y Recepción Provisoria. Se evidencian observaciones las cuales serán ejecutadas por el contratista en agosto.	Na	111.257	111.257	100%
22	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	RATE DPIR	0%	la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025	Na	5.052.386	0	0%
23	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	RECOPILACION ANTECEDENTES	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
24	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que	0	0	0%


N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
				SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS						inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.			
25	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
26	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELAB EETT	Sin RATE	0%	Con fecha 23 de julio se realiza reunión con la directiva de la Unión Comunal. Se define que la iniciativa postulará a diseño.	Na	0	0	0%
27	Punta Arenas	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	0%	Iniciativa en reevaluación por costo.	Na	0	0	0%
28	Punta Arenas	Saneamiento	Ejecución	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RATE DPIR	21%	Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera pagar durante agosto 2025. La Primera de cuatro campañas se encuentra finalizada sin observaciones a su ejecución. En este cierre no se informa del pago, pues sucederá en agosto	Na	270.000	0	0%
29	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Presupuesto aprobado por directorio. A la espera de la recepción de presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivación de antecedentes a Desarrollo Social	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
30	Punta Arenas	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Presupuesto en trámites de aprobación por parte de la empresa eléctrica.	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
31	Puerto Natales	Portuario	Ejecución	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA	6. TRANSFERIDO	OTROS	Sin RATE	0%	La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el SEA.	Na	0	0	0%

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **treinta y una (31) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:



Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:




En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico es de un **73%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero es de un **72%**. El detalle se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT



Nº	ETAPA ACTUAL	NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
6	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
7	4. EJECUCIÓN	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN
8	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO
9	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
10	6. TRANSFERIDO	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS. PUERTO EDÉN
12	1. FORMULACIÓN	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN
13	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN
14	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN
17	4. EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
18	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS
21	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS
28	4. EJECUCIÓN	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.4. HITOS RELEVANTES

Durante el presente mes, el hito más relevante es el ingreso a Contraloría de la Res. TR N° 92 que Aprueba Bases Administrativas, Técnicas y Anexos para la licitación pública de la iniciativa denominada “Reposición Luminarias de Alumbrado Público Puerto Natales, Última Esperanza” – Segundo Llamado.

2.5. NUDOS CRÍTICOS

Durante el mes de junio se identificaron 13 iniciativas con nudos críticos o gestiones pendientes que afectan el avance de la cartera de inversión. Destaca que 6 de estos casos corresponden a la necesidad de gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados.

El resto de las situaciones se concentran en retrasos administrativos, visaciones legales, observaciones contractuales, definiciones técnicas pendientes y falta de coordinación con otras entidades. Estas se agrupan en cinco categorías: trámites sectoriales y permisos, contratos y suspensiones, gestión financiera y administrativa, coordinación interinstitucional, y operación/continuidad de servicios.

Se sugiere priorizar la gestión en los casos vinculados a definiciones normativas y técnicas, así como en las visaciones legales, para destrabar procesos clave y asegurar el avance sostenido de las iniciativas priorizadas para el año 2025.

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, principales nudos críticos y gestiones asociadas.

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de iniciativas en proceso	Con nudos y gestiones	Iniciativas con Avance físico / financiero	Avance físico promedio	Avance financiero promedio
31	13	14	73 %	72%

Nota: Del total de iniciativas, 3 se encuentran en etapa de cierre, 1 retrocede a reevaluación y 3 se clasifican en la nueva etapa “Transferido”, recientemente incorporada para efectos de seguimiento y trazabilidad, sin afectar la serie histórica de informes anteriores.

La cartera total alcanza un monto estimado de M\$ 44.783.969. Los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución) suman M\$ 11.653.768, con pagos acumulados por M\$ 5.169.235, equivalente a un 44,4% de ejecución presupuestaria.

La DIT mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas para la resolución de nudos críticos y priorizando la coordinación interinstitucional para destrabar procesos clave y cumplir las metas comprometidas para 2025.

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)