

| ANTECEDENTES TÉCNICOS |              |                  |                                   |                 |              |            |                                                                                                |                          |                              |             |                        |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANTECEDENTES FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                            |                    |                     |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| N°                    | COMUNA       | BENEFICIARIO     | TIPOLOGÍA INICIATIVA              | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO     | NOMBRE DE LA INICIATIVA                                                                        | ETAPA ACTUAL             | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | FECHA INICIO EJECUCION | FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
| 1                     | Punta Arenas | 2.026 personas   | 1. Servicios Básicos              | Saneamiento     | Diseño       | 40024775-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS                    | 4. EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 01-06-2021             | Suspendido Plazo        | 76%             | Se mantiene suspensión de plazo de la consultoria de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se encuentra en espera la aprobación de la modificación de cauces por parte de la DGA. En el portal de consultas, el estado actual del trámite continúa como "Pendiente".                                                                                                                                                                                      | 286.877                                 | 286.877                    | 207.125            | 72%                 |
| 2                     | Primavera    | 795 personas     | 1. Servicios Básicos              | Saneamiento     | Diseño       | 40032187-0 | HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO       | 3. CONTRATACIÓN          | LICITACION                   | RS          | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al proceso de licitación, comenzando con la entrega de las Bases de Licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156.789                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 3                     | Punta Arenas | 1032 personas    | 1. Servicios Básicos              | Gas Natural     | Ejecución    | 40037190-0 | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS                                    | 4. EJECUCIÓN             | REEVALUACIÓN INICIATIVA      | RS          | 14-12-2022             | 13-12-2024              | 100%            | Se ingresa la Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio a CGR. Con las observaciones subsanadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.047.808                               | 2.619.531                  | 2.619.531          | 100%                |
| 4                     | Natales      | 20.366           | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40003743-0 | REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES                                     | 3. CONTRATACIÓN          | TR BASES                     | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Se ingresan a Contraloría el 30.07.2025 las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.340.789                               | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 5                     | Natales      | 100              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40039562-0 | REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL, PUERTO EDÉN                                           | 3. CONTRATACIÓN          | OTROS                        | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, para avanzar en la adquisición de los equipos ya que no se encuentra habilitado la plataforma de acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230.000                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 6                     | Punta Arenas | 243              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 30485121-0 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS                | 4. EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 15-11-2017             | 30-12-2025              | 75%             | Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atravesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157.842                                 | 157.842                    | 144.672            | 92%                 |
| 7                     | Natales      | 137 personas     | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40039560-0 | REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN              | 4. EJECUCIÓN             | MODIFICACIONES CONTRATO      | RS          | 30-10-2023             | 10-01-2024              | 31%             | Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364.107                                 | 93.116                     | 93.116             | 100%                |
| 8                     | Porvenir     | 9.827 personas   | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Diseño       | 30387773-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO                           | 4. EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 25-02-2021             | 22-09-2025              | 94%             | Durante el periodo informado, se avanzó en la ejecución de la subetapa 4.2 del contrato. La Subetapa 4.2 fue aprobada mediante Oficio DIT N°40. Asimismo, se generó el estado de pago correspondiente al EP N°8, asociado a la Subetapa 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se encuentra a la espera de la confirmación por parte de la DPIR para avanzar con la tramitación del estado de pago 4.2, ya que deben tramitar la resolución TR, para la respectiva asignación presupuestaria.                                                                                                                                                 | 439.000                                 | 423.394                    | 387.978            | 92%                 |
| 9                     | Punta Arenas | 124.067 personas | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Diseño       | 30386072-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES                                    | 4. EJECUCIÓN             | MODIFICACIONES CONTRATO      | RS          | 03-02-2021             | Suspendido Plazo        | 40%             | El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. En proceso de análisis técnico y legal situación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asesoría jurídica y normativa sobre el proceso de adecuación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457.781                                 | 457.781                    | 164.783            | 36%                 |
| 10                    | Natales      | 137 personas     | 2. Infraestructura y Equipamiento | Equipamiento    | Ejecución    | 40036608-0 | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN     | 6. TRANSFERIDO           | OTROS                        | RATE DPIR   | 01-05-2023             | 01-12-2023              | 79%             | Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con los recursos pendientes para la habilitación. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.923                                 | 113.757                    | 95.574             | 84%                 |
| 11                    | Natales      | 137 personas     | 2. Infraestructura y Equipamiento | Equipamiento    | Ejecución    | 40039567-0 | ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN               | 6. TRANSFERIDO           | OTROS                        | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.900                                  | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 12                    | Natales      | 137 personas     | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40036441-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN                                     | 1. FORMULACIÓN           | REEVALUACIÓN INICIATIVA      | RE          | 06-09-2023             | 12-08-2025              | 69%             | Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, pero finaliza en julio los servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación.<br><br>Se encuentran los contratos suspendidos Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur), Tramo N°3-Ruta Naranja y Tramo N°4-Ruta Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector alto), en proceso de suspensión del contrato. Asimismo, esta en preparación de antecedentes técnicos y económicos del plan de manejo forestal para su incorporación en la reevaluación del proyecto. | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.718.252                               | 1.251.097                  | 740.512            | 59%                 |
| 13                    | Natales      | 19 personas      | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40039579-0 | CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN                                          | 4. EJECUCIÓN             | RECEPCION DEFINITIVA         | RS          | 05-06-2023             | 20-01-2025              | 100%            | Comisión efectuó visita a terreno para efectuar el proceso de recepción de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 387.906                                 | 296.748                    | 280.967            | 95%                 |
| 14                    | Natales      | 137 personas     | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40053803-0 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN                          | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO | OPERACIÓN                    | RATE DPIR   | 15-09-2023             | 15-11-2024              | 100%            | Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A la fecha, se encuentra en consulta la confirmación del mecanismo que permita reactivar la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la comunidad.                                                                                   | 94.031                                  | 93.999                     | 93.999             | 100%                |
| 15                    | Punta Arenas | 1.150 personas   | 1. Servicios Básicos              | Gas Natural     | Ejecución    | 40049497-0 | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS                  | 3. CONTRATACIÓN          | RESOLUCION APRUEBA CONTRATO  | RS          | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 03.04.2025 fue Representada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. Además se envía oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la solicitud, sin respuesta a la fecha. | 3.569.387                               | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 16                    | Punta Arenas | 120 personas     | 1. Servicios Básicos              | Saneamiento     | Ejecución    | 40048901-0 | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS                  | 1. FORMULACIÓN           | EXPEDIENTE PARA MDS          | FI          | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad: se despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martínez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT realizará todo el trámite de formación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.                                                                                                                                   | 400.000                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 17                    | Punta Arenas | 1.120 personas   | 1. Servicios Básicos              | Infraestructura | Diseño       | 40048447-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS                 | 4. EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RS          | 30-08-2024             | 06-06-2025              | 42%             | La Etapa 2 no se encuentra totalmente terminada según informe de la UT, encontrándose fuera de plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se autorizó a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de Mandato la extensión del plazo solicitado. Aún no se recibe información de la realización de adenda.                                                                                                                                                                                                  | 283.000                                 | 316.193                    | 119.931            | 38%                 |
| 18                    | Punta Arenas | 54               | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40052080-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO | RESOLUCIÓN DE CIERRE         | RS          | 28-10-2024             | 25-02-2025              | 100%            | Obras finalizadas en marzo 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109.790                                 | 109.790                    | 109.790            | 100%                |
| 19                    | Punta Arenas | 3.600 personas   | 3. Otros - Programas              | Otros           | Ejecución    | 40058517-0 | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS                     | 6. TRANSFERIDO           | OTROS                        | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | El Programa no fue priorizado por la autoridad regional. Por lo que se desestima iniciativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405.585                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |

| Nº | COMUNA         | BENEFICIARIO     | TIPOLOGÍA INICIATIVA              | SUBTIPO         | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO     | NOMBRE DE LA INICIATIVA                                                                   | ETAPA ACTUAL             | HITO DE AVANCE               | RATE S.N.I. | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS                                                                                                                                                                        | MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 20 | Punta Arenas   | 36               | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40060243-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS                  | 1. FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está realizado. Esta iniciativa se denominará ahora: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0                                                        | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 1.600.000                               | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 21 | Punta Arenas   | 1.444            | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40052598-0 | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS              | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO | RECEPCION PROVISORIA         | RATE DPIR   | 12-11-2024             | 31-03-2025              | 100%            | Finalización de obras y Recepción Provisoria. Se evidencian observaciones las cuales serán ejecutadas por el contratista en agosto.                                                                                                                                                                                                         | Na                                                                                                                                                                                                                          | 132.458                                 | 111.257                    | 111.257            | 100%                |
| 22 | Punta Arenas   | 120.000 personas | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40058532-0 | HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS | 3. CONTRATACIÓN          | TR CONTRATO                  | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025                                                                                                                                                                                                             | Na                                                                                                                                                                                                                          | 5.329.384                               | 5.052.386                  | 0                  | 0%                  |
| 23 | Punta Arenas   | 152              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | Sin código | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS                          | 1. FORMULACIÓN           | RECOPILACION ANTECEDENTES    | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Formulación realizada pendiente ítemizado y factibilización (insumo EDELMAG).                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 351.636                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 24 | Punta Arenas   | 552              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40064381-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS                  | 1. FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                            | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 435.157                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 25 | Punta Arenas   | 148              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40024817   | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS                    | 1. FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Formulación realizada pendiente ítemizado y factibilización (insumo EDELMAG).                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 261.759                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 26 | Punta Arenas   | 205              | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | Sin código | CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS                      | 1. FORMULACIÓN           | ELAB EETT                    | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Con fecha 23 de julio se realiza reunión con la directiva de la Unión Comunal. Se define que la iniciativa postulará a diseño.                                                                                                                                                                                                              | Na                                                                                                                                                                                                                          | 791.516                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 27 | Punta Arenas   | 145.713 personas | 2. Infraestructura y Equipamiento | Infraestructura | Ejecución    | 40068429   | REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS             | 3. CONTRATACIÓN          | LICITACION                   | RATE DPIR   | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Iniciativa en reevaluación por costo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na                                                                                                                                                                                                                          | 1.100.000                               | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 28 | Punta Arenas   | 352 viviendas    | 1. Servicios Básicos              | Saneamiento     | Ejecución    | 40056476-0 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS                            | 4. EJECUCIÓN             | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RATE DPIR   | 19-03-2025             | 19-03-2027              | 21%             | Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera pagar durante agosto 2025. La Primera de cuatro campañas se encuentra finalizada sin observaciones a su ejecución. En este cierre no se informa del pago, pues sucederá en agosto                                                                                                              | Na                                                                                                                                                                                                                          | 270.000                                 | 270.000                    | 0                  | 0%                  |
| 29 | Punta Arenas   | 240              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40071543-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS                           | 1. FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Presupuesto aprobado por directorio. A la espera de la recepcion de presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivacion de antecedentes a Desarrollo Social                                                                                                                                                          | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 200.000                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 30 | Punta Arenas   | 280              | 1. Servicios Básicos              | Electrificación | Ejecución    | 40071544-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS              | 1. FORMULACIÓN           | ELABORACION PROYECTOS        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | Presupuesto en tramites de aprobación por parte de la empresa eléctrica .                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. | 250.000                                 | 0                          | 0                  | 0%                  |
| 31 | Puerto Natales | 20.366 personas  | 2. Infraestructura y Equipamiento | Portuario       | Ejecución    | 30406024   | MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA                             | 6. TRANSFERIDO           | OTROS                        | Sin RATE    | No Inicia              | No Inicia               | 0%              | La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el SEA. | Na                                                                                                                                                                                                                          | 20.396.292                              | 0                          | 0                  | 0%                  |