



INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL



DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
2025



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. RESULTADO DE AVANCE 4

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 4

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 11

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 11

2.4. HITOS RELEVANTES..... 12

2.5. NUDOS CRÍTICOS 12

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 13

4. ANEXOS DIGITALES 13

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 13
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 13

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
8	11.09.2025	12.09.2025	

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de agosto de 2025 de las iniciativas de inversión pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.
- Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública en cinco (5) etapas (Figura 1), que comprenden una serie de hitos de avance con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa y legal, así como coordinaciones interinstitucionales necesarias para su materialización. Adicionalmente, y considerando situaciones actuales que requieren un seguimiento más preciso del ciclo de las iniciativas, se incorpora de manera complementaria la Etapa 6: “Transferido”, destinada a identificar aquellas iniciativas que, habiendo cumplido su fase de formulación y/o ejecución bajo responsabilidad de la División, han sido formalmente traspasadas a otra entidad para su continuidad. Esta incorporación no modifica la estructura de seguimiento utilizada en informes anteriores, sino que la complementa con el fin de reflejar con mayor precisión el estado real de la cartera y facilitar la trazabilidad de las iniciativas.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.



¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2.

RESULTADO DE AVANCE

2.1.

ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
1	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	76%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Se envió a la DGA un Of. Ord. N°1225 de fecha 21.08.2025, solicitando información del estado actual del proceso de aprobación de la Modificación de los Causas de los Ríos Leñadura y de los Ciervos.	286.877	207.125	72%
2	PRIMAVERA	Saneamiento	Diseño	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	CONTRATACIÓN	LICITACION	RS	0%	Se encuentra en proceso de Licitación, con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio, comenzando con la entrega de las Bases de Licitación, en agosto dando respuestas a las consultas de los posibles oferentes.	Na	0	0	0%
3	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	85%	Con fecha 11.08.2025 Contraloría General de la República Toma Razón de la Resolución TR N° 84/2025 que Aprueba Adenda N° 2 de fecha 20.12.2024, en la cual se aprueban obras adicionales incrementando de 221 a 500 acometidas.	Na	3.671.256	2.619.531	71%
4	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	CONTRATACIÓN	TR BASES	RATE DPIR	0%	Se está a la espera de respuesta de contraloría para toma de razón.	Na	0	0	0%
5	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN	CONTRATACIÓN	OTROS	RATE DPIR	0%	Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, para avanzar	Na	0	0	0%

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
									en la adquisición de los equipos ya que no se encuentra habilitado la plataforma de acceso.				
6	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atravesos.	Na	157.842	144.672	92%
7	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	31%	Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.	Na	93.116	93.116	100%
8	PORVENIR	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	96%	Durante el período informado se generó el estado de pago correspondiente al EP N°9, asociado a la Subetapa 4.2.	Na	423.394	387.978	92%
9	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	40%	El contrato se mantiene suspendido mientras se gestionan los antecedentes hidrogeológicos necesarios para el desarrollo de la ingeniería de detalle. En este contexto, se remitió un Oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitando la ratificación de los permisos sectoriales, así como un Oficio al Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) con el fin de determinar si corresponde realizar una reevaluación del proyecto para la incorporación del estudio hidrogeológico.	La suspensión del contrato debido a la falta de antecedentes hidrogeológicos validados, necesarios para avanzar en la ingeniería de detalle. Esta situación está condicionando el desarrollo de la siguiente etapa del proyecto.	457.781	164.783	36%
10	NATALES	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE	TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	79%	Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con	Na.	113.757	95.574	84%

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
				SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN					los recursos pendientes para la habilitación. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.				
11	NATALES	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	0%	Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR. Se deberán realizar gestiones de regularización ante SUBDERE.	Na.	0	0	0%
12	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	FORMULACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	69%	Se encuentran los contratos suspendidos. Se reevaluó la iniciativa obteniendo nueva RS y se efectúa tramitación de Estados de Pago pendientes.	Na	1.251.097	740.512	59%
13	NATALES	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	RS	100%	Se efectúan observaciones de la recepción la cual están siendo abordadas por la empresa contratista.	Na	296.748	280.967	95%
14	NATALES	Infraestructura	Ejecución	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	CIERRE ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN	RATE DPIR	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.	A la fecha, se encuentra en consulta la confirmación del mecanismo que permita reactivar la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la comunidad.	93.999	93.999	100%
15	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	RS	0%	La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloría con fecha 03.04.2025 fue Representada.	Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una adenda al convenio de	0	0	0%



N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
										subsidio con Gasco, en atención a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. Además se envía oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la solicitud, sin respuesta a la fecha.			
16	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	0%	Iniciativa se dividió en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; Pje. La Picada pronto a ingresar a MDSF en nivel 0 y se proseguirá con Prol. Av. Martinez de Aldunate y posteriormente con Pje Esperanza. DIT realizará todo el trámite de formulación.	Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.	0	0	0%
17	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	42%	La Etapa 2 no se encuentra totalmente terminada según informe de la UT, encontrándose fuera de plazo. Aguas Magallanes ya envió adenda para corrección. Consultora amplió Boleta de Garantía.	Na	316.193	119.931	38%
18	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RS	100%	Obras finalizadas en marzo 2025.	Na	109.790	109.790	100%
19	PUNTA ARENAS	Otros	Ejecución	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	DESESTIMADO	OTROS	RATE DPIR	0%	El Programa no fue priorizado por la autoridad regional. Por lo que se desestima iniciativa.	Na	0	0	0%
20	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está realizado. Esta iniciativa se	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar	0	0	0%

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
									denominará ahora: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0	aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. A la espera de formalización de aporte financiero por parte de Edelmag a la iniciativa.			
21	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RECEPCION PROVISORIA	RATE DPIR	100%	Se evidencian observaciones las cuales serán ejecutadas por el contratista	Na	111.257	111.257	100%
22	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	RATE DPIR	0%	la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025	Na	5.052.386	0	0%
23	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. A la espera de formalización de aporte financiero por parte de Edelmag a la iniciativa.	0	0	0%
24	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de	0	0	0%




DIVISIÓN
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
										proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.			
25	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución. A la espera de formalización de aporte financiero por parte de Edelmag a la iniciativa.	0	0	0%
26	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELAB EETT	Sin RATE	0%	Se entregan los planos de anteproyecto de la iniciativa que incluyen planimetría detallada de la propuesta arquitectónica para visto bueno.	Na	0	0	0%
27	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	0%	Iniciativa en reevaluación en DPIR por aumento de costo.	Na	0	0	0%
28	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RATE DPIR	21%	Se ha pagado el EP N° 1 del Contrato de Limpieza de Fosas y Pozos. La Primera de cuatro campañas se encuentra finalizada sin observaciones a su ejecución.	Posible aumento de cobertura a 76 beneficiarios más.	270.000	57.828	21%
29	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Presupuesto aprobado por directorio. A la espera de la recepcion de presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivacion de antecedentes a Desarrollo Social	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de	0	0	0%


N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
										proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.			
30	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Presupuesto en tramites de aprobación por parte de la empresa eléctrica .	Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecución.	0	0	0%
31	NATALES	Portuario	Ejecución	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA	TRANSFERIDO	OTROS	Sin RATE	0%	La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el SEA.	Na	0	0	0%

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **treinta y una (31) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:



Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:




En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico de las Iniciativas en Etapa de Ejecución es de un **63%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero es de un **69%**. El detalle se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT



N°	NOMBRE DE LA INICIATIVA
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
6	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
7	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN
8	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO
9	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
13	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN
17	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
28	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.4. HITOS RELEVANTES

Durante el presente mes, se obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) para la reevaluación del proyecto “Pasarelas de Puerto Edén” y, adicionalmente, la Contraloría Regional tomó razón de la Adenda que aprueba obras adicionales, incrementando las acometidas del proyecto “Gas Andino de Punta Arenas” de 221 a 500.

2.5. NUDOS CRÍTICOS

Durante el mes de junio se identificaron 12 iniciativas con nudos críticos o gestiones pendientes que afectan el avance de la cartera de inversión. En parte corresponden a aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos de electrificación rural priorizados; como por ejemplo, la formalización del aporte de Edelmag.

El resto de las situaciones se concentra en: trámites sectoriales y permisos, contratos y suspensiones, coordinación interinstitucional, gestión financiera/administrativa, y operación/continuidad de servicios.

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, principales nudos críticos y gestiones asociadas.

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de iniciativas en proceso	Con nudos y gestiones	Iniciativas con Avance físico / financiero	Avance físico promedio	Avance financiero promedio
31	12	9	63 %	69%

La cartera total alcanza un monto estimado de M\$ 45.431.996. Los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución) suman M\$ 12.705.493, con pagos acumulados por M\$ 5.252.882

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)