

ANTECEDENTES TÉCNICOS										ANTECEDENTES FINANCIEROS			
N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
1	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	76%	Con fecha 30.09.2025 la DGA aprobó de la Modificación de los Causas de los Ríos Leñadura y de los Clervos.	Na	286.877	207.125	72%
2	PRIMAVERA	Saneamiento	Diseño	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	CONTRATACIÓN	LICITACION	RS	0%	Se encuentra en proceso de Licitación, se amplió plazo hasta el 13.10.2025 para la recepción de ofertas.	Na	0	0	0%
3	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	90%	Se estan ejecutando las obras.	Na	3.671.256	3.671.256	100%
4	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	CONTRATACIÓN	TR BASES	RATE DPIR	0%	Con fecha 22.09.2025, Contraloria Toma Razón de Bases de licitación. Las bases se enviaron a DAF para iniciar proceso de licitación.	Na	0	0	0%
5	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN	CONTRATACIÓN	OTROS	RATE DPIR	0%	Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, para avanzar en la adquisición de los equipos generadores, se debe habilitar la plataforma en la que se instalarán.	Na	0	0	0%
6	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atravesos.	Na	157.842	144.672	92%
7	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	31%	Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.	Na	93.116	93.116	100%
8	PORVENIR	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	98%	En preparación de antecedentes para ingreso del Expediente del Proyecto en Etapa Ejecución a MDSF.	Na	423.394	413.797	98%
9	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	40%	El contrato se mantiene suspendido mientras se realizan consultas a sectores respecto de los Permisos Ambientales Sectoriales mixtos exigidos por la RCA.	Na	457.781	164.783	36%
10	NATALES	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	79%	Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con los recursos pendientes para la habilitación.	Na.	113.757	95.574	84%
11	NATALES	Equipamiento	Ejecución	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN	TRANSFERIDO	OTROS	RATE DPIR	0%	Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR.	Na.	0	0	0%
12	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	FORMULACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	69%	Se encuentran los contratos de mano de obra suspendidos, dado que se encuentra en proceso de formulación plan de manejo forestal y adquisición de suministro de madera complementario. Se mantienen regularmente estados de pago de AITO Contratos, Arriendo Area Almacenamiento, Servicios de Bodeguero.	Na	1.251.097	740.512	59%
13	NATALES	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	RS	100%	La obra se encuentra con Recepcion de Obras totales y gestionando último estado de pago.	Na	296.748	285.960	96%
14	NATALES	Infraestructura	Ejecución	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	CIERRE ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN	RATE DPIR	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024.	Na	93.999	93.999	100%
15	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	RS	0%	'Se obtiene la aprobación técnica del Ministerio de Energía. Posteriormente se ingresará a Contraloría Regional para Toma Razón.	Na	0	0	0%
16	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	0%	Iniciativa se dividió en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad: Pje. La Picada pronto a ingresar a MDSF en nivel 0 y se proseguirá con Prof. Av. Martínez de Aldunate y posteriormente con Pje Esperanza. DIT realizará todo el trámite de formulación.	Na	0	0	0%
17	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	42%	La UT ya firmó la adenda con la Consultora en la cual se empila el plazo. Durante octubre se emitirá Resolución que aprueba dicha adenda. Consultora amplió Boleta de Garantía.	Situación de terrenos a despejar durante el mes de octubre.	316.193	119.931	38%

N°	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO
18	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RS	100%	Obras finalizadas en marzo 2025.	Na	109.790	109.790	100%
19	PUNTA ARENAS	Otros	Ejecución	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	DESESTIMADO	OTROS	RATE DPIR	0%	El Programa no fue priorizado, por lo que se desestima iniciativa.	Na	0	0	0%
20	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está realizado. Esta iniciativa se denominará ahora: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0	Na	0	0	0%
21	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RECEPCION PROVISORIA	RATE DPIR	100%	Durante el período de garantía de buena ejecución de obra, se evidencian observaciones las cuales se encuentran en proceso de reparación por parte del contratista.	Na	111.257	111.257	100%
22	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	TR CONTRATO	RATE DPIR	0%	La Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025.	En trámite la obtención del Permiso de Democión Parcial que se estima iniciará a principios de octubre la entrega de terreno e inicio de obras.	5.052.386	0	0%
23	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	RECOPIACION ANTECEDENTES	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente ítemizado y factibilización (ísumo EDELMAG).	Na	0	0	0%
24	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social	Na	0	0	0%
25	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Formulación realizada pendiente ítemizado y factibilización (ísumo EDELMAG).	Na	0	0	0%
26	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELAB EETT	Sin RATE	0%	Se elaboraron y compilaron los antecedentes necesarios para la tramitación del comodato del terreno, el cual será solicitado por parte de la UNCO al SERVIU, gestionando la extensión de plazo a 20 años. La carpeta será entregada a la directiva para su gestión final el mes de octubre.	Na	0	0	0%
27	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	0%	Reevaluación de la iniciativa fue positiva y se ingresará al Core en sesión del 15.10.2025.	Na	0	0	0%
28	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RATE DPIR	<div><div></div></div> 21%	Se acuerda elaborar una adenda para aumento de cobertura y la segunda campaña iniciará la segunda semana de octubre.	Na	270.000	57.828	<div><div></div></div> 21%
29	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LENADURA, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	A la espera de la recepcion de presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivacion de antecedentes a Desarrollo Social	Na	0	0	0%
30	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LENADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Presupuesto en trámite de aprobación por parte de la empresa eléctrica.	Na	0	0	0%
31	NATALES	Portuario	Ejecución	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA	TRANSFERIDO	OTROS	Sin RATE	0%	La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el SEA.	Na	0	0	0%