

ANTECEDENTES TÉCNICOS										ANTECEDENTES FINANCIEROS					
	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	TIPO DE FINANCIAMIENTO
1	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	76%	La consultora obtuvo de la DGA la aprobación de modificación de cauces por atraviesos de ríos de los Ciervos y Leñadura, debiendo ingresar a esta DIT una carta formal con la aprobación correspondiente a este producto, para proseguir con gestiones administrativas.	Na	286.877	286.877	207.125	72%	FNDR
2	PRIMAVERA	Saneamiento	Diseño	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO	CONTRATACIÓN	LICITACION	RS	0%	Se encuentra en proceso de Licitación en Aguas Magallanes, el 13.10.2025 se realizó la recepción de antecedentes, se presentaron 2 Consultoras, plazo de posible adjudicación 60 días corridos de la recepción de antecedentes.	Na	156.789	0	0	0%	FNDR
3	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	100%	Se encuentra finalizada la ejecución de las obras.	Na	3.695.835	3.671.256	3.671.256	100%	FNDR
4	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES	CONTRATACIÓN	TR BASES	RATE DPIR	0%	Con fecha 06-10-2025, se publica la licitación ID: 1609-18-LR25. Con fecha 29-10-2025, se entregan respuestas a las consultas realizadas a través del foro inverso del portal.	Na	1.340.789	0	0	0%	FNDR
5	NATALES	Electrificación	Ejecución	REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN	CONTRATACIÓN	OTROS	RATE DPIR	0%	Este proyecto se relaciona con la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en preparación de antecedentes de reevaluación.	Na	230.000	0	0	0%	FNDR
6	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	75%	Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atraviesos. Se solicitó a la empresa Eléctrica evaluar alternativa (administrativa) para entrega de terreno.	Na	157.842	157.842	144.672	92%	FNDR
7	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	31%	Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa.	Na	364.107	93.116	93.116	100%	PROVISIÓN
8	PORVENIR	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	98%	Presentacion Concejos Municipales de Porvenir, Primavera y Timaukel para la obtencion de acuerdo Concejo del Modelo de Gestión del Proyecto, antecedentes necesarios para ingreso de Expediente - Etapa Ejecución al Sistema Nacional de Inversiones.	Na	439.000	423.394	413.797	98%	FNDR
9	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	EJECUCIÓN	MODIFICACIONES CONTRATO	RS	40%	El contrato se mantiene suspendido mientras se realizan consultas a sectores respecto de los Permisos Ambientales Sectoriales mixtos exigidos por la RCA.	Na	457.781	457.781	164.783	36%	FNDR
12	NATALES	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	RS	69%	Se encuentran suspendidos los contratos de mano de obra . Se desarrollan actividades de preparación de antecedentes para llamado a licitación del Plan de Manejo Forestal. Se mantiene contrato de AITO y Contratos de Arriendo Area Almacenamiento y de Servicio de Bodeguero.	Na	1.718.252	1.251.097	740.512	59%	PROVISIÓN
13	NATALES	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN	EJECUCIÓN	RECEPCION DEFINITIVA	RS	100%	La obra se encuentra con Recepcion definitiva, gestionando último estado de pago.	Na	387.906	296.748	285.960	96%	PROVISIÓN
14	NATALES	Infraestructura	Ejecución	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN	CIERRE ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN	RATE DPIR	100%	Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024.	Na	94.031	93.999	93.999	100%	PROVISIÓN
15	PUNTA ARENAS	Gas Natural	Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	RESOLUCION APRUEBA CONTRATO	RS	0%	Se obtiene la aprobación técnica del Ministerio de Energía. En revisión Resolución de Convenio de Subsidio Gobierno Regional-Gasco, que, una vez gestionada debe ingresar a Contraloria Regional para Toma Razón.	Na	3.569.387	0	0	0%	FNDR
16	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	FI	0%	Iniciativa se dividió en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; Pje. La Picada ingresada a MDSyF en nivel 0, actualmente se gestiona la identificación de los recursos. Se prosigue con la preparación de antecedentes para ingresar a MDSyF el sector de Prolongación Av. Martínez de Aldunate para obtener RATE RS, y, posteriormente, con Pje Esperanza. En virtud de Convenio, DIT realizará todo el trámite de formulación y Aguas Magallanes S.A., elabora los antecedentes técnicos.	Na	400.000	0	0	0%	FNDR
17	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Diseño	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RS	42%	Adenda N° 1 entre AMA e Hidrosan, extiende plazo hasta 23-11-2025; Resolución Ex (G.R.) DIT 537/2025. Consultora amplió Boleta de Garantía.	Se estudia reevaluar iniciativa y modificar contrato para abordar la adquisición de terrenos.	283.000	316.193	119.931	38%	FNDR
18	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	RS	100%	Obras finalizadas en marzo 2025.	Na	109.790	109.790	109.790	100%	FNDR
19	PUNTA ARENAS	Otros	Ejecución	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	DESESTIMADO	OTROS	RATE DPIR	0%	El Programa no fue priorizado, por lo que se desestima iniciativa.	Na	405.585	0	0	0%	FNDR
20	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	0%	Con fecha 17-10-2025, se recepciona carta presupuesto actualizado de la empresa eléctrica EDELMAG, con aporte de ésta a la iniciativa de inversión. Se ingresaran los nuevos valores para terminar el proceso de formulación y presentación al MDSyF.	Na	1.600.000	0	0	0%	FNDR

	COMUNA	SUBTIPO	ETAPA S.N.I.	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	RATE S.N.I.	% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS	MONTO TOTAL PROGRAMADO (M\$) O ESTIMADO	MONTO TOTAL CONTRATO (M\$)	MONTO PAGADO (M\$)	% AVANCE FINANCIERO	TIPO DE FINANCIAMIENTO
21	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS	CIERRE ADMINISTRATIVO	RECEPCION PROVISORIA	RATE DPIR	<div>100%</div>	Edificación se encuentra en período de garantía de buena ejecución de obra.	Na	132.458	111.257	111.257	100%	FNDR
22	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	TR CONTRATO	RATE DPIR	<div>6%</div>	Se obtiene el permiso de demolición otorgado por la DOM el 9.10.2025, con este hito se firma el Acta entrega de Terreno el 10.10.2025 y las obras inician el 13.10.2025. Se empieza a dismantelar el interior de los Bloques N° 4 y 3.	Na	5.329.384	5.052.386	0	0%	FNDR
23	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	RECOPILACION ANTECEDENTES	Sin RATE	<div>0%</div>	Formulación elaborada por DIT, pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Na	351.636	0	0	0%	FNDR
24	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	<div>0%</div>	Se elaboró el primer borrador de perfil de esta iniciativa. Se trabaja en carpeta digital para ingresar a MDSyF. Empresa Eléctrica aportará presupuesto actualizado. PER incluido en el PDZE.	Na	435.157	0	0	0%	FNDR
25	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	<div>0%</div>	Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG).	Na	261.759	0	0	0%	FNDR
26	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELAB EETT	Sin RATE	<div>0%</div>	Entrega de carpeta física con antecedentes de la iniciativa a la Presidenta de la Directiva de la Unión Comunal Hernando de Magallanes.	Na	791.516	0	0	0%	FNDR
27	PUNTA ARENAS	Infraestructura	Ejecución	REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS	CONTRATACIÓN	LICITACION	RATE DPIR	<div>0%</div>	CORE aprobó nuevo presupuesto solicitado en Reevaluación: MM\$1.236	Na	1.100.000	0	0	0%	FNDR
28	PUNTA ARENAS	Saneamiento	Ejecución	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	RATE DPIR	<div>21%</div>	Inicio de la 2da campaña en octubre 2025	Na	270.000	270.000	57.828	21%	FNDR
29	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	<div>0%</div>	Perfil elaborado, presupuesto y factibilidad recepcionadas, en proceso de envío de antecedentes al MDSyF, para obtención del Rate	Na	200.000	297.636	0	0%	FNDR
30	PUNTA ARENAS	Electrificación	Ejecución	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS	FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	Sin RATE	<div>0%</div>	Presupuesto en trámite de aprobación por parte de la empresa eléctrica.	Na	250.000	0	0	0%	FNDR
31	NATALES	Portuario	Ejecución	MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA	TRANSFERIDO	OTROS	Sin RATE	<div>0%</div>	En tramitación de cambio de Unidad Técnica al MOP.	Na	20.396.292	0	0	0%	FNDR