

| N° | SUBTIPO | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|-----------------|--------------|------------|--|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|--|--|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Saneamiento | Diseño | 40024775-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA | RS | 76% | La consultora ingreso Carta formal con la aprobación de la DGA a la modificación de cauces por atraviesos de ríos de los Ciervos y Leñadura. | Na | 286.877 | 207.125 | 72% |
| 2 | Saneamiento | Diseño | 40032187-0 | HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO | CONTRATACIÓN | LICITACION | RS | 0% | Aguas Magallanes S.A., en su calidad de Unidad Técnica informa que se declaro desierta la Licitación a debido a que el valor de las ofertas recibidas excede el presupuesto disponible para su ejecución. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Gas Natural | Ejecución | 40037190-0 | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA | RS | 100% | Se encuentra finalizada la ejecución de las obras. | Na | 3.671.256 | 3.671.256 | 100% |
| 4 | Electrificación | Ejecución | 40003743-0 | REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES | CONTRATACIÓN | TR BASES | RATE DPIR | 0% | Se evaluan ofertas y se emite Memorándum (DIT) N° 87/2025, de fecha 26.11.2025, que Remite Informe de Admisibilidad y Evaluación Licitación ID: 1609-18-LR25 "Reposición Alumbrado Publico, Puerto Natales" Código BIP 40003743- 0 al Gobernador Regional. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Electrificación | Ejecución | 40039562-0 | REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL, PUERTO EDÉN | CONTRATACIÓN | OTROS | RATE DPIR | 0% | Este proyecto se relaciona con la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en preparación de antecedentes de reevaluación. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Electrificación | Ejecución | 30485121-0 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA | RS | 75% | Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de titulo en el sector, por solicitud del CBR, para luego realizar estudio de paralelismo y atraviesos. Se solicito a la empresa Eléctrica evaluar alternativa (administrativa) para entrega de terreno. | Na | 157.842 | 144.672 | 92% |

| N° | SUBTIPO | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|-----------------|--------------|------------|--|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | Infraestructura | Ejecución | 40039560-0 | REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN | EJECUCIÓN | MODIFICACIONES CONTRATO | RS | 31% | Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa. | Na | 93.116 | 93.116 | 100% |
| 8 | Infraestructura | Diseño | 30387773-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA | RS | 98% | Modelo de Gestión aprobado por los Concejos de Porvenir y Primavera. Timaukel rechaza, quedando pendiente pronunciamiento final. La UT entregó información complementaria y coordinó reunión presencial con el Administrador. Adicionalmente, en Porvenir se acordó realizar reunión técnica entre el Alcalde de Timaukel, su Concejo y los CORES. Paralelamente, la UT ingresó expediente del Proyecto al BIP para su postulación a la etapa de ejecución. | NC: El rechazo preliminar de Timaukel retrasó ingreso del proyecto al SNI y, mientras no exista un pronunciamiento definitivo, persiste el riesgo de afectar la continuidad del proyecto en los términos contractuales. | 423.394 | 413.797 | 98% |
| 9 | Infraestructura | Diseño | 30386072-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES | EJECUCIÓN | MODIFICACIONES CONTRATO | RS | 40% | El contrato continúa suspendido, manteniendo su garantía vigente hasta el 31 de julio de 2026. Se encuentra pendiente el pronunciamiento formal de diversos organismos sectoriales sobre los Permisos Ambientales exigidos por RCA, antecedentes fundamentales para decidir la continuidad del proyecto. | Pendiente: Evaluar jurídicamente expediente técnico/normativo actualizado y analizado por la UT para definir acciones. | 457.781 | 164.783 | 36% |
| 10 | Equipamiento | Ejecución | 40036608-0 | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN | TRANSFERIDO | OTROS | RATE DPIR | 79% | En preparación de antecedentes para gestionar entrega en comodato a la Municipalidad de Natales por 20 años. | Na. | 113.757 | 95.574 | 84% |
| 11 | Equipamiento | Ejecución | 40039567-0 | ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN | TRANSFERIDO | OTROS | RATE DPIR | 0% | La Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR. | Na. | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Infraestructura | Ejecución | 40036441-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN | EJECUCIÓN | REEVALUACIÓN INICIATIVA | RS | 69% | Se encuentran los contratos de mano de obra suspendidos, dado que se encuentra en proceso de formulación plan de manejo forestal. | Na | 1.251.097 | 740.512 | 59% |

| N° | SUBTIPO | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|-----------------|--------------|------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | Infraestructura | Ejecución | 40039579-0 | CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN | EJECUCIÓN | RECEPCION DEFINITIVA | RS | 100% | Terminada, último Estado de Pago se cursará en diciembre. | Na | 296.748 | 285.960 | 96% |
| 14 | Infraestructura | Ejecución | 40053803-0 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN | CIERRE ADMINISTRATIVO | OPERACIÓN | RATE DPIR | 100% | La obra se encuentra terminada. | Na | 93.999 | 93.999 | 100% |
| 15 | Gas Natural | Ejecución | 40049497-0 | CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS | CONTRATACIÓN | RESOLUCION APRUEBA CONTRATO | RS | 0% | La CGR REPRESENTA LA RESOLUCIÓN N° 144, DE 2025, DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, que aprueba el Convenio de Subsidio. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Saneamiento | Ejecución | 40048901-0 | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | EXPEDIENTE PARA MDS | FI | 0% | Iniciativa se dividió en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; Pje. La Picada ingresada a MDSyF en nivel 0, actualmente se gestiona la identificación de los recursos. Se prosigue con la preparación de antecedentes para ingresar a MDSyF el sector de Prolongación Av. Martínez de Aldunate para obtener RATE RS, y, posteriormente, con Pje Esperanza. En virtud de Convenio, DIT realizará todo el trámite de formulación y Aguas Magallanes S.A., elabora los antecedentes técnicos. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Infraestructura | Diseño | 40048447-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA | RS | 42% | Adenda N° 1 entre Aguas Magallanes e Hidrosan, extiende plazo del contrato hasta 23-11-2025; Resolución Ex (G.R.) DIT 537/2025. Consultora amplió Boleta de Garantía. Adenda 2 que traspasa producto "Participación Ciudadana" a Etapa 3, se aprueba por Res. Ex (G.R.) DIT 616/2025 de 11.11.25, esta Adenda se funda en que la Participación Ciudadana del diseño definitivo se encuentra supeditada al Estudio de Terrenos, que fue trasladado a la Etapa N°3. | Plazo suspendido por instrucciones de la DIT. Se realizan gestiones y se reúnen documentos para reevaluar iniciativa y modificar contrato para abordar la adquisición de terrenos. | 316.193 | 119.931 | 38% |
| 18 | Electrificación | Ejecución | 40052080-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA ARENAS | CIERRE ADMINISTRATIVO | RESOLUCIÓN DE CIERRE | RS | 100% | Obras finalizadas en marzo 2025. | Na | 109.790 | 109.790 | 100% |
| 19 | Otros | Ejecución | 40058517-0 | PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS | DESESTIMADO | OTROS | RATE DPIR | 0% | El Programa no fue priorizado, por lo que se desestima iniciativa. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Electrificación | Ejecución | 40060243-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS | FORMULACION | ELABORACION PROYECTOS | Sin RATE | 0% | Con fecha 17-10-2025, se recepciona carta presupuesto actualizado de la empresa eléctrica EDELMAG, con aporte de ésta a la iniciativa de inversión. Se ingresaran los nuevos valores para terminar el proceso de formulación y presentación al MDSyF. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Infraestructura | Ejecución | 40052598-0 | CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS | CIERRE ADMINISTRATIVO | RECEPCION PROVISORIA | RATE DPIR | 100% | Edificación se encuentra en periodo de garantía de buena ejecución de obra. | Na | 111.257 | 111.257 | 100% |
| 22 | Infraestructura | Ejecución | 40058532-0 | HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | TR CONTRATO | RATE DPIR | 10% | Se realiza desmantelación del bloque N° 3 y 4. El 28.11.2025 comienza la demolición del bloque N° 4. | Na | 5.052.386 | 0 | 0% |

| N° | SUBTIPO | ETAPA S.N.I. | CÓDIGO | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA ACTUAL | HITO DE AVANCE | RATE S.N.I. | % AVANCE FÍSICO | DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO | NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS | MONTO TOTAL CONTRATO (M\$) | MONTO PAGADO (M\$) | % AVANCE FINANCIERO |
|----|-----------------|--------------|------------|---|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 23 | Electrificación | Ejecución | Sin código | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBEDAL, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | RECOPILACION ANTECEDENTES | Sin RATE | 0% | Se termina de formular y evaluar el proyecto. Se enviará a la DPIR para su tramitación al MDSyF. Los antecedentes están cargados en la carpeta digital del SIN. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Electrificación | Ejecución | 40064381-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | ELABORACION PROYECTOS | Sin RATE | 0% | Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en la carpeta digital para subir a Desarrollo Social. A la espera de la actualización del presupuesto por parte de la empresa. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 25 | Electrificación | Ejecución | 40024817 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | ELABORACION PROYECTOS | Sin RATE | 0% | Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo EDELMAG). | Na | 0 | 0 | 0% |
| 26 | Infraestructura | Ejecución | Sin código | CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | ELAB EETT | Sin RATE | 0% | En proceso de elaboración de los Términos de Referencia para consultoría de diseño y especialidades. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 27 | Infraestructura | Ejecución | 40068429 | REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS | CONTRATACIÓN | LICITACION | RATE DPIR | 0% | CORE aprobó nuevo presupuesto solicitado en Reevaluación: MM\$1.236. En confección Res. que aprueba cortización y dispone TD. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 28 | Saneamiento | Ejecución | 40056476-0 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS | EJECUCIÓN | EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA | RATE DPIR | <div><div></div></div> 21% | En desarrollo 2da campaña, iniciada en octubre 2025. Desarrollo Normal. | Na | 270.000 | 57.828 | <div><div></div></div> 21% |
| 29 | Electrificación | Ejecución | 40071543-0 | CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | ELABORACION PROYECTOS | Sin RATE | 0% | Perfil elaborado, presupuesto y factibilidad recepcionadas, en proceso de envío de antecedentes al MDSyF, para obtención del Rate | Na | 297.636 | 0 | 0% |
| 30 | Electrificación | Ejecución | 40071544-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS | FORMULACIÓN | ELABORACION PROYECTOS | Sin RATE | 0% | Presupuesto en trámite de aprobación por parte de la empresa eléctrica. | Na | 0 | 0 | 0% |
| 31 | Portuario | Ejecución | 30406024 | MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA | TRANSFERIDO | OTROS | Sin RATE | 0% | En tramitación de cambio de Unidad Técnica al MOP. | Na | 0 | 0 | 0% |