

Nº17. ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN



| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| Nombre: | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN | | |
| Código BIP: | 40053803-0 | | |
| Etapas S.N.I.: | Ejecución | Comuna: | Natales |
| Sector: | Telecomunicaciones | Beneficiarios: | 137 personas |
| Origen: | Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén | | |
| Unidad Técnica: | División de Infraestructura y Transportes | | |
| Ejecutor: | Ingbell S.A. | | |
| Aprobación Contrato: | Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023 | | |
| Monto del Contrato M\$: | \$93.999 | Tipo de Financiamiento: | PROVISIÓN |
| Fecha Inicio Contrato: | 15/09/2023 | Fecha Término Contrato: | 15/11/2024 |
| Etapas actual Inicial: | 4. EJECUCIÓN | Hito de Avance: | OPERACIÓN |
| Estado actual Inicial: | Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año con término en noviembre de 2024. | | |
| Nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas: | Retraso en pagos al Contratista. | | |
| % Avance Físico: | 100% | % Avance Financiero: | 0% |
| Modificaciones de Contrato | | | |
| Materia: | Resolución que aprueba: | Monto Modificado: | Plazo Original - Modificado: |
| No hay | — | — | — |
| Descripción: | | | |
| Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Business, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energía y enlazadas por fibra óptica que abarca todo el borde costero. | | | |
| Justificación: | | | |
| El nivel de aislamiento de la población se acentúa aún más al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es capaz de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnología aparece como una solución especialmente adecuada para la localidad. | | | |