

N°14. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN



Nombre	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN			
Código BIP	40036441-0			
Etap actual S.N.I.	Ejecución.	Comuna:	Natales	
Sector:	Transporte – Vialidad peatonal	Beneficiarios:	137 personas	
Origen:	Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén			
Unidad Técnica:	División de Infraestructura y Transportes			
Ejecutor:	Varios contratos.			
Aprobación Contrato:	Res. Ex. (GR) N° 552 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N° 553 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N° 554 del 14.09.2023 y Res. Ex. (GR) N° 555 del 14.09.2023			
Monto del Contrato M\$:	\$559.139	Tipo de Financiamiento:	PROVISIÓN	
Fecha Inicio Contrato:	06-09-2023	Fecha Término Contrato:	28-12-2024	
Etap actual Iniciativa:	4. EJECUCIÓN	Hito de Avance:	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	
Estado actual Iniciativa:	En suspensión de plazo de Contrato correspondiente a los suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés - ítem N°2. No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA. Preparación de Bases para la Asesoría Técnica.			
Nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas	Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la redistribucion de materiales en el área de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).			
% Avance Físico:	28%	% Avance Financiero:	29%	
Modificaciones de Contrato				
Materia:	Resolución que aprueba:	Monto Modificado:	Plazo Original - Modificado:	
Adenda N°1: Modificación plazos Contrato C3 Forestal Los Robles	Res Ex. (GR) N° 716/2023	--	01-12-2023	30-01-2024
Suspensión de Plazos Contrato C2 Jorge Mansilla	Res Ex. (GR) N° 275/ 2024	--	28.06.24	Suspensión Plazo
Descripción:				
La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y nivelación de 118 mts.				

Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los principales servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, televisión y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinación con el tránsito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.